

N/REF : 2/07/2026 11H15 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C50002
V/Email reçu le Jeudi 02/07/2026 a 11H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES GLENAN - MR MANTSOUNGOU NGOMA 07 67 81 24 78
LOGEMENT N° 107579, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

LOGEMENT 21:

MR ABOUBACAR ET MME MAOULIDA: 07 59 59 18 39

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE INFILTRATION AU PLAFOND DU LOGEMENT 11

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT 21

CONSTAT : PAS DE FUITE SUR RÉSEAU EFS ET ECS

FERMETURE DES VANNES CHAUFFAGE COLLECTIF SUR LE PALIER

TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 11 : LOCATAIRE ABSENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : ATTENTE RETOUR LOCATAIRE LOGEMENT 11 POUR SAVOIR SI LA FUITE A DIMINUÉE, SI OUI, SUSPICION FUITE EN DALLE RÉSEAU CHAUFFAGE

--

INTERVENTION DU 09/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DU LOGEMENT 11

CONSTAT: FUITE ARRÊTÉE DEPUIS QUE L'EAU EST COUPÉ AU LOGEMENT 22

PASSAGE EN APPARENT PRÉVU SUR LE LOGEMENT 22 LES 15 ET 16 JUILLET

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

OBSERVATIONS : 03/07 : MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 09/07/2026 A 16:25

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	3	174,96		174,96
	TOTAL H.T.				174,96
	T.V.A. a 10,00%				17,49
	TOTAL T.T.C.En EURO				192,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.