

N/REF : 10/06/2026 11H32 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C48508
V/Email reçu le Mercredi 10/06/2026 à 11H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 21 RUE PARMENTIER - MR FADHULI 07 80 57 82 28
LOGEMENT N° 001990, PORTE N°43, 4° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : SALLE DE BAIN : UNE FUITE AU NIVEAU DU LAVABO LORSQUE L'EAU COULE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : BONDE CLIC CLAC DU LAVABO HS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BONDE CLIC CLAC DU LAVABO
INTERVENTION PROGRAMMÉE AVEC LE LOCATAIRE
--
INTERVENTION DU 23/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
APPEL LOCATAIRE
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE BONDE LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE LAVABO CLIC CLAC
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 08/07/26 A 10H10 ADARIY@AIGUILLON.COM

01/07 : MESSAGE VOCAL

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/06/26 A 16H24 MME AS DARIY

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 18/06/26 A 17H24 ADARIY@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire 23/06	2	20,58	20,58
1,00	PBL097-Rempl.vidage complet lavabo	3	56,60	56,60
TOTAL H.T.				180,10
T.V.A. a 10,00%				18,01
TOTAL T.T.C.En EURO				198,11

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

