

N/REF : 8/07/2026 11H14 C:000003 I:02620
V/REF : AC/C50454
V/Email reçu le Mercredi 08/07/2026 a 11H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PTE
IMMEUBLE : PIERRE TEXIER - PTE
4, RUE PIERRE TEXIER
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 20 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 4 RUE PIERRE TEXIER - LOGT VACANT SUR CHANTIER JUSQU'AU 24/07
LOGEMENT N° 101523, PORTE N°412, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FOURNITURE ET POSE LAVABO SUR COLONNE

RETRAIT DU MEUBLE VASQUE ET GRATTAGE SILICONE SUR FAIENCE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR
DÉPOSE MEUBLE VASQUE
FOURNITURE ET POSE LAVABO AVEC COLONNE
REPOSE MITIGEUR (BON ÉTAT)
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/07/26 a 12H14 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	1	185,25		185,25
	TOTAL H.T.				185,25
	T.V.A. a 10,00%				18,52
	TOTAL T.T.C.En EURO				203,77

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.