

N/REF : 12/05/2026 16H43 C:002020 I:02578
V/REF : AC/C46462
V/Email reçu le Mardi 12/05/2026 a 16H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. STM
IMMEUBLE : STELLMARIS - STM
84, RUE DE LA HULOTAIS
.
35400 ST MALO

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 84 RUE DE LA HULOTAIS - M NAZARI MAHADI 07 80 65 93 85
LOGEMENT N° 108281, PORTE N°15, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT RECEVEUR FISSURÉ SANS CHANGEMENT DE FAIENCE NI DE PAROI

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/05 :
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET COMMANDE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 03/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE DOUZE PIEDS
REEMPLACEMENT RECEVEUR 80X80
REEMPLACEMENT BONDE DE DOUCHE
RÉFECTION ÉVACUATION
RACCORDEMENT ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--

INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE PLAQUE DILITE ET D'UNE BAGUETTE DE FINITION
POUR HABILLAGE DESSOUS BAC A DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

NR LCOMPTER Email envoyé le 09/07/26 a 08H49 Mme T KERMARREC

MG LCOMPTER Email envoyé le 03/06/26 a 17H52 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 80x80	2	526,95		526,95
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 06/07	5	51,46		128,65
1,00	PBL034-FP pla.dilite et baguet. finition	5	72,04		72,04
	TOTAL H.T.				727,64
	T.V.A. a 10,00%				72,76
	TOTAL T.T.C.En EURO				800,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

