

N/REF : 12/06/2026 15H14 C:000053 I:02382
V/REF : AC/C43109
V/Email reçu le Vendredi 12/06/2026 à 15H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NMN
IMMEUBLE : NOMINOE - NMN
10, RUE NOMINOE
.
35600 REDON

Rennes, le 23 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 10 RUE NOMINOE - M DELAPLACE 06 15 83 31 97 (SALLE IMPACTEE)
ETAGE 1 - PORTE 5489 - M LORVO 06 35 52 07 89
ETAGE 1 - PORTE 5490 - MME LEVIEIL 06 66 08 26 73

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme E LECLAIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT 5490

CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE REPÉRÉE, RAS AU NIVEAU DU COMPTEUR

AUTRE CONSTAT : AUCUN ACCES A LA SALLE EN DESSOUS

MESSAGE LAISSÉ A L'ACCUEIL DE LA MAIRIE A L'ATTENTION DE M. DELAPLACE
POUR AVOIR ACCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

PRÉCONISATION : PRÉVOIR RECHERCHE APPROFONDIE DANS LES DEUX LOGEMENTS
AVEC ACCES A LA SALLE EN DESSOUS

INTERVENTION A PROGRAMMER AVEC M. DELAPLACE ET LES LOCATAIRES

INTERVENTION DU 24/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONSTAT : AURÉOLE SUR UN DES MURS DE LA SALLE. LE TESTEUR INDIQUE QUE LE
MUR EST HUMIDE

TENTATIVE D'ACCES DANS LES LOGEMENTS CONCERNÉS

CONSTAT : LOCATAIRES ABSENTS , PAS DE RÉPONSE AU APPELS TÉLÉPHONIQUES.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 03/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONTROLE LOGEMENT 5489

CONSTAT : PAS DE PIECE D'EAU AU DESSUS DU MUR IMPACTÉ
CONTORLE LOGEMENT 5490
TEST MANOMETRE RESEAU D'ALIMENTATION
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
PASSAGE CAMÉRA SOUS LA BAIGNOIRE
MISE EN PLACE DE COLORANT DANS LA BAIGNOIRE
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT
CONTROLE BAIGNOIRE
CONSTAT : JOINT NON ÉTANCHE
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD REFECTION JOINTS
RÉFECTION JOINTS SILICONES
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/07/26 a 17H07 Mme E LECLAIRE
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 16H23 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 16/06/26 A 16H10 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM
1206: MSG REP DES 2 LOGTS
SUITE A DONNER : OUI. LE 16/06/2026 A 13:04
SUITE A DONNER : OUI. LE 24/06/2026 A 23:53

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	52	174,96	174,96
2,50	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	52	30,87	77,17

TOTAL H.T.	252,13
T.V.A. a 10,00%	25,21
TOTAL T.T.C.En EURO	277,34

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.