

N/REF : 17/07/2026 8H58 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C51004
V/Email reçu le Vendredi 17/07/2026 à 8H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 24 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 11 RUE DU COURTIL - M. THOME 07 88 36 31 95 / 07 66 81 45 68
LOGEMENT N° 014969, PORTE N°4969, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REFIXER LAVABO QUI SE DÉCROCHE DU MUR+ VÉRIFIER SIPHON

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
LAVABO AU SOL.
FOURNITURE ET POSE PLAQUE DILITE 54 X 15 CM.
REPOSE LAVABO.
MODIFICATION PVC.
FOURNITURE ET POSE SIPHON
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : 1707: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL082-Refixation lavabo	2	123,50	123,50
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	2	61,75	61,75
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Plaque Dilite pour renfort mur	2	20,00	20,00
TOTAL H.T.				205,25
T.V.A. a 10,00%				20,52
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>225,77</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.