

N/REF : 15/06/2026 11H25 C:000003 I:80041
V/REF : AC/C48780
V/Email reçu le Lundi 15/06/2026 a 11H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZN
IMMEUBLE : RESIDENCE AZENOR-AZN
4, RUE DU TRIEUX
.
35830 BETTON

Rennes, le 31 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 4 RUE DU TRIEUX - MME TOMASI-LEMEILLEUR MARTINE - 06 20 38 15 22
LOGEMENT N° 106658, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR RESEAU ALIMENTATION
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TRONÇON D'ÉVACUATION DANS LE GARAGE EST A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 15/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN PLACE OBTURATEUR
PERCEMENT MUR
REMPLACEMENT TRONÇON RÉSEAU EAUX USÉES
DEPOSE OBTURATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : D'ÉVENTUELLES FUIITE ONT ÉTÉ LOCALISÉES QUI PROVIENDRAIENT DU
LOGEMENT 7 OU DU LOCAL POUBELLES
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR RECHERCHE DE FUIITE ET DÉBOUCHAGE AU NIVEAU DU
SIPHON DE SOL LOCAL POUBELLES ET SOUS SOL. N'HÉSITEZ PAS A NOUS ENVOYER

UN NOUVEAU BON DE COMMANDE SI VOUS SOUHAITEZ QUE NOUS RÉALISONS LES
PRÉCONISATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/07/26 a 16H15 Mme M LEFEUVRE
GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/06/26 A 13H23 MME M LEFEUVRE
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/06/26 A 16H54 MME M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON D'ÉVACUATION DANS LE GARAGE AINSI QUE LE
RACCORD
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL207-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	154,38	154,38
1,00	PBL115-FP.Elém.Col.PVC avec té raccord	2	329,34	329,34
TOTAL H.T.				483,72
T.V.A. a 10,00%				48,37
TOTAL T.T.C.En EURO				532,09

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

