

N/REF : 26/06/2026 10H11 C:000053 I:02431
V/REF : AC/C51806
V/Email reçu le Vendredi 26/06/2026 a 10H11

SELON DEVIS N° 6060170

V/REF.IMM. CRI

IMMEUBLE : CASTEL RIV - CRI
43, RUE DE RENNES
2, ALLEE PATISSIAUX
35510 CESSON SEVIGNE

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 2 ALLÉE DES PATISSIAUX - RICOU FERNANDE 06 04 02 07 08
LOGEMENT N° 113092, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3
--

LOGEMENT N°32 : M LAMBERT 06 75 64 20 05

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N° 6060170 DU 25/06/2026 D UN MONTANT DE
1615.47 € TTC

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉCOUPE PLACO

DÉCOUPE, DÉPOSE ET ENLEVEMENT SECTION COLONNE ÉVACUATION

DIMINUTION DU ZINC CAR ÉTAIT TROP LONG DANS LE COUDE PVC SE QUI PEUT
PROVOQUER UNE MONTÉE EN CHARGE DE L'ÉVACUATION PAR GROSSE PLUIE.

RACCORDEMENT AVEC UNE NOUVELLE PIPE

ISOLATION DU TUYAU PVC POUR ÉVITER LA CONDENSATION

REMPLACEMENT LAINNE DE VERRE 3 M2

MOUSSE EXPANSIVE ISOLANTE DANS LE TROU DE RÉSERVATION DE LA DALLE ET
DEMI TUYAU DE DESCENTE DE L'EAU PLUVIALE

CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

FOURNITURE ET POSE PLACO BA13

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 28/07/26 a 11H41 Mme AS DARIY

MG LCOMPTER Email envoyé le 20/07/26 a 15H57 Mme AS DARIY

GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/07/26 A 15H18 MME AS DARIY

BONJOUR, NOUS AVONS PLANIFIÉ DEUX FOIS UNE INTERVENTION AUPRES DE MME RICOU, QUE NOUS DEVONS ANNULER CAR M LAMBERT NE RÉPOND PAS ET NOUS AVONS BESOIN D'ACCEDER A SA TERRASSE POUR EFFECTUER LES RÉPARATIONS. POUVEZ-VOUS INTERVENIR? MERCI D'AVANCE.

BB TT EMAIL ENVOYÉ LE 25/06/26 A 11H42 MME AS DARIY

INTERVENTION A FAIRE PAR NOTRE STÉ APRES LE PASSAGE DE LA STÉ D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE REMPLACEMENT DE LA SECTION ÉVENT AU NIVEAU DE LA TOITURE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1468,61	1468,61
	TOTAL H.T.		1468,61
	T.V.A. a 10,00%		146,86
	TOTAL T.T.C.En EURO		1615,47

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

