

N/REF : 16/06/2026 11H47 C:000039 I:02409
V/REF : AC/C48885
V/Email reçu le Mardi 16/06/2026 a 11H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TVP

IMMEUBLE : VILLA DU PARC -TVP
11, ALLEE MARCEL BROSSIER
TERRASSES-VILLA DU PARC
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 11 ALLEE MARCEL BROSSIER - MME HILAIRE : 02 30 02 78 09 / 06 99 61 18
30
LOGEMENT N° 111201, PORTE N°A701, 7° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : MISE FAIENCE ENTRE LAVABO ET DOUCHE

Donneur d'ordre : M. S LESOBRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 10/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE DE LA FAIENCE

FOURNITURE ET POSE PLAQUE DILIT SUITE ACCORD GESTIONNAIRE CAR AUCUNE
FAIENCE NE CORRESPONDAIT

DÉCOUPE DE LA PLINTHE SUR LA LARGEUR DE LA PLAQUE DILITE.

JOINT SILICONE DE FINITION ENTRE LA FAIENCE ET LA PLAQUE ET AU SOL.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 23/07/26 A 23H14 SLESOBRE@AIGUILLON.COM
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 22/06/26 A 16H39 SLESOBRE@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	3	51,46	257,30
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Plaque Dilite	3	53,62	53,62
TOTAL H.T.				310,92
T.V.A. a 10,00%				31,09
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>342,01</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.