

N/REF : 7/04/2026 19H38 C:000003 I:02663
V/REF : AC/C52192
V/Appel du Mardi 07/04/2026 a 19H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNV
IMMEUBLE : TERRES NEUVAS -TNV
RUE AURELIE NEMOURS
.
35000 RENNES

Rennes, le 06 Aout 2026

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.
LOCALISATION : ALLEE 19 NEMOURS - LOGEMENT DE MME ESCEVAO AU 3EME ETAGE - *06 68296366*
MOTIF : FUITE RADIATEUR
Donneur d'ordre : Sté Perm anence SOFRATEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/04 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ
MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR
FERMETURE DÉPART ET RETOUR ET VIDANGE INTERGRALE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE CIRCUIT CHAUFFAGE
REPLACEMENT RADIATEUR
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 27/07/26 a 16H41 Mme S FARUEL
NR AB Email envoyé le 13/07/26 a 15H34 Mme S FARUEL
MB AB Email envoyé le 25/06/26 a 11H12 Mme S FARUEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/26 a 15H09 Mme S FARUEL

09/06 : MESSAGE VOCAL
07/05 : MESSAGE VOCAL
29/04 : MESSAGE VOCAL

AT LGESTION Email envoyé le 14/04/26 a 10H35 Sté Perm anence SOFRATEL

1404 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 08/04 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 08/04/26 a 09H31 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	PBL140-FP.1 Radiat.acier H400-500>L650mm	3	267,59	267,59

TOTAL H.T.	579,50
T.V.A. a 10,00%	57,95
TOTAL T.T.C.En EURO	637,45

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.