

N/REF : 3/07/2026 14H41 C:000073 I:01252
V/REF : AC/C50136
V/Email reçu le Vendredi 03/07/2026 à 14H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 3 RUE DE QUEBEC - LOGT VACANT SUR PASS
LOGEMENT N° 116981, PORTE N°024, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 3 PORTES

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
LOGEMENT PAS SUR PASS CHANTIER
CONTACT AVEC LE GESTIONNAIRE CELUI CI INDIQUE QUE L'INFORMATION DE
RÉCUPÉRER LES CLEFS A L'AGENCE ÉTAIT INDIQUÉ SUR LE BON DE COMMANDE
APRES VÉRIFICATION SUR LE BON DE COMMANDE IL N'Y A AUCUNE INDICATION
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER
--

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE MEUBLE SOUS ÉVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : ABSENCE D'ÉVIER INOX DANS LE LOGEMENT, INTERVENTION
REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT ÉVIER + MITIGEUR

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE EVIER
FOURNITURE ET POSE VIDAGE DOUBLE CUVE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER
REFECTION PVC

FOURNITURE ET PSOE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/07/26 a 14H11 M. T CERPELLI
LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 17/07/26 A 15H29 TCERPELLI@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Pas acces au logement 06/07	1	20,58	20,58
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	128,65	128,65
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	236,71	236,71
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	262,44	262,44
TOTAL H.T.				648,38
T.V.A. a 10,00%				64,83
TOTAL T.T.C.En EURO				713,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

