

N/REF : 27/05/2026 15H17 C:000003 I:01454
V/REF : AC/C51831
V/Email reçu le Mercredi 27/05/2026 à 15H17

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VIL
IMMEUBLE : VIVIERLOUI - VIL
1 A 16, SQUARE VIVIER-LOUIS
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : 3 SQUARE DU VIVIER LOUIS - PASS CHANTIER
PARTIES COMMUNES N°9

—
LE COMPTEUR GÉNÉRAL EST EN PARTIE COMMUNE DU N° 9

MOTIF : ABSENCE D'ÉLECTRICITÉ EN PARTIE COMMUNE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 01/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ABSENCE DE COURANT SUR LE TRIPHASÉ TABLEAU POUR LE SOUS-SOL
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION POUR RECHERCHE DE PANNE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 05/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION.
CONSTAT : DISJONCTEUR HAGER 20A A ÉTÉ RAJOUTÉ RÉCEMMENT CE QUI PROVOQUE
LA DISJONCTION SUR LE COMPTEUR LINKY TRIPHASÉ.
BON FONCTIONNEMENT DES LUMIERES AU SOUS SOL.
REMARQUE : LA PORTE DE GARAGE S'ALLUME MAIS NE FONCTIONNE PAS.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 09/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : DISJONCTEUR 20A HAGER A REMPLACER PAR UN DISJONCTEUR 16A

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE DE LA PORTE DE GARAGE ET DE
L'ÉCLAIRAGE SOUS SOL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 12/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DÉPLACEMENT D'UN DISJONCTEUR 20A SUR UN AUTRE TABLEAU.
REMISE SOUS TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 27/07/26 a 16H37 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 13/07/26 a 15H26 Mme A. CASAERT
NR AB Email envoyé le 22/06/26 a 15H52 Mme A. CASAERT
BB AB Email envoyé le 16/06/26 a 23H24 Mme A. CASAERT
FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/06/26 A 16H52 ACASAERT@AIGUILLON.COM
LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 05/06/26 A 16H23 ACASAERT@AIGUILLON.COM
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/06/26 A 10H39 MME A. CASAERT
SUITE A DONNER : OUI. LE 05/06/2026 A 09:46
SUITE A DONNER : OUI. LE 09/06/2026 A 11:09

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT076-1/2jr Rech./Rép.déf.simFn<100€ PC	5	246,31	246,31
3,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 12/06	6	47,20	141,60

TOTAL H.T.	387,91
T.V.A. a 10,00%	38,79
TOTAL T.T.C.En EURO	426,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.