

N/REF : 7/05/2026 16H43 C:000053 I:02509
V/REF : AC/C46185
V/Email reçu le Jeudi 07/05/2026 a 16H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
. 35200 RENNES

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 10 RUE MARC SANGNIER - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 22/05
LOGEMENT N° 005000, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE LAVABO
REFECTION JOINT SILICONE EVIER

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE LAVABO + COLONNE
FOURNITURE ET POSE SIPHON ET BONDE LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : TABLIER DE BAIGNOIRE HS ET ESPACE TROP IMPORTANT ENTRE
L'ÉVIER ET LE MUR, POSE DE SILICONE NON RÉALISABLE

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION NON EFFECTUÉE CAR PEINTURE FRAICHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : LA BAIGNOIRE NE REPOSE PAS AU SOL ET RISQUE DE TOMBER. ELLE A
DES POINTS DE ROUILLES A PLUSIEURS ENDROITS ET ROBINETTERIE HS (ROUILLÉE
ET OXYDÉE)

FOURNITURE ET POSE BAGUETTE PVC EN PÉRIPHÉRIE DE L'ÉVIER POUR COMBLER LE TROU
REPRISE JOINT SILICONE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BAIGNOIRE ENCASTRÉE
DÉPOSE FAIENCE PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMER POUR REMPLACEMENT FAIENCE CASSÉE ET REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE

--
INTERVENTION DU 13/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DES CARREAUX DE FAIENCES CASSÉS
FOURNITURE ET POSE DE 6 CARREAUX DE FAIENCE
REPRISE JOINT DE FAIENCE
DÉPOSE FLEXIBLE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE DE DOUCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE SUR MESURE
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RETRAIT DU TABLIER DE BAIGNOIRE RESTÉ SUR LE BALCON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/07/26 A 20H42 RTALLEUX@AIGUILLON.COM
LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 30/06/26 A 10H13 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 29/06, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE ET DE LA ROBINETTERIE BAIGNOIRE, SI REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE REFUSÉ, PRÉVOIR DÉPOSE DU LAVABO POUR POUVOIR REMPLACER LE TABLIER DE BAIGNOIRE CAR IL GENE POUR LE REMPLACEMENT DU TABLIER ACTUEL. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/06/26 A 11H23 M. R TALLEUX

0106 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 26/05/26 A 10H08 M. R TALLEUX

2605 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 07/05 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/05/26 A 15H59 M. R TALLEUX

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 13H57 M. R TALLEUX

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 11H10 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/05, PRÉVOIR POSE D'UNE BAGUETTE POUR COMBLER LE TROU ENTRE L' L'ÉVIER ET LE MUR.

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

LE LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 11:10 M. TALLEUX R

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation desdétritus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	1	185,25	185,25
1,00	DEP002-Dépl.Logt toujours en travaux	3	20,58	20,58
1,00	PBL033-FP Baguette PVC pour l'évier	4	41,16	41,16
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	4	30,87	61,74

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	5	370,51	370,51
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	7	69,98	69,98
1,00	PBL168-Ff Raccord faïence 15x15<5 carr.	7	169,81	169,81
TOTAL H.T.				919,03
T.V.A. a 10,00%				91,90
TOTAL T.T.C.En EURO				1010,93

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.