

N/REF : 17/07/2026 10H29 C:000039 I:00278
V/REF : AC/C51032
V/Email reçu le Vendredi 17/07/2026 à 10H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OPL

IMMEUBLE : RES. OPALINE -OPL
ALLEE DES IRIS/DES NYMPHEAS
ALLEE DES PAPYRUS/ZAC MORINAIS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 17 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 22 RUE CHARLES DE GAULLE - PASS TRAVAUX
LOGEMENT N° 103718, PORTE N°22, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - POSE MEUBLE SOUS-ÉVIER 2P
- POSE BAIGNOIRE
- POSE COLONNE LAVABO
- RÉHAUSSEMENT FAIENCE JUSQU'AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme E LECLAIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER
REPLACEMENT BAIGNOIRE
REPOSE MITIGEUR BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMARQUE : LA PAILLASSE EST A REFAIRE
TENTATIVE DE POSE COLONNE LAVABO : PRÉVOIR RÉHAUSSEMENT DU LAVABO AVEC
MODIFICATION EVACUATION. DEUX CARREAUX DE FAIENCE SONT ÉGALEMENT A
REPLACER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REFECTION PAILLASSE BAIGNOIRE
REHAUSSEMENT FAIENCE JUSQU'AU PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REFECTION JOINTS DE FAIENCE APRES SECHAGE
REFECTION DES JOINTS SILICONE BAINOIRE ET LAVABO
MODIFICATION DU RESEAU D'EVACUATION BAINOIRE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : SIPHON ET BONDE LAVABO FUYARDS, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES DEUX
FLOTTEUR DES WC CAR ILS DYSFUNCTIONNENT, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET
D'ARRET DU WC DU HAUT CAR IL NE FERME PLUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 05/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
RÉHAUSSE DU LAVABO
FOURNITURE ET POSE SIPHON LAVABO
FOURNITURE ET POSE BONDE LAVABO
DÉPOSE DES FLOTTEURS DES WC
FOURNITURE ET POSE DE 2 FLOTTEURS WC
FOURNITURE ET POSE ROBINET ARRET WC ÉTAGE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/08/26 A 09H31 ELECLAIRE@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/07/26 A 15H29 MME E LECLAIRE

PRÉVOIR RÉHAUSSE DU LAVABO POUR POSE COLONNE LAVABO
PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON ET BONDE LAVABO
PRÉVOIR REMPLACEMENT DES DEUX FLOTTEUR DES WC
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET D'ARRET DU WC DU HAUT
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	1	262,44	262,44
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	370,51	370,51
1,00	PBL169-FP.Faïence pour paillasse	3	144,08	144,08
3,00	PBL369-FP.Faïence blanche 15*15/m2	3	216,13	648,39
1,00	PBL102-Rempl.Bonde lavabo	7	39,10	39,10
1,00	PBL295-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	7	92,62	92,62
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	7	51,46	51,46
2,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse Wc	7	77,19	154,38
TOTAL H.T.				1762,98
T.V.A. a 10,00%				176,29
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1939,27</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.