

N/REF : 24/03/2026 16H03 C:000003 I:80041
V/REF : AC/C43085
V/Email reçu le Mardi 24/03/2026 à 16H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. AZN
IMMEUBLE : RESIDENCE AZENOR-AZN
4, RUE DU TRIEUX
.
35830 BETTON

Rennes, le 18 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 4 RUE DES TRIEUX - LOGEMENT VACANT
LOGEMENT N° 106675, PORTE N°25, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : REMPLACEMENT MITIGEUR SALLE DE BAIN
POSE BARRE DE DOUCHE
REMPLACEMENT DOUCHETTE/POMMEAU DE DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PAS DE POSSIBILITÉ DE REMPLACER LES ÉLÉMENTS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR DE DÉPOSER LA FAIENCE ET REPOSER UNE PLATINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINETTERIE
DÉPOSE DE DEUX CARREAUX DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 21/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DU PLACO
TENTATIVE AVEC BA13
CONSTAT : LE BA13 EST TROP ÉPAIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 23/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE DE LA PLATINE
FOURNITURE ET POSE DE LA BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DE WEDI
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 24/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION A REPROGRAMMER CAR FAIENCE SPÉCIFIQUE NON
DISPONIBLE

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE PLATINE POUR MITIGEUR
REMPLACEMENT MITIGEUR SALLE DE BAIN
REMPLACEMENT DOUCHETTE/POMMEAU DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE FAIENCE 25X20 BLANC
FOURNITURE ET POSE JOINT DE FAIENCE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/06/26 a 12H01 Mme M GENTRIC

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/06/26 A 10H15 ACASAERT@AIGUILLON.COM
LE COMPTE RENDU EN CC LE 25/06/26 A 10H15 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/06/26 A 11H14 MME A. CASAERT

AIFN DE FINALISER NOTRE INTERVENTION, POUVEZ VOUS NOUS DONNER LES
COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES EN PLACE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 26/05/26 A 10H18 ACASAERT@AIGUILLON.COM

BONJOUR, NOUS DEVONS REPROGRAMMER UNE INTERVENTION DANS LE LOGEMENT,
POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE SI LE LOGEMENT SERA SUR PASS CHANTIER?

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/03/26 A 14H44 MME A. CASAERT

2703 : BONJOUR, PRÉVOIR DE DÉPOSER LA FAIENCE ET REPOSER UNE PLATINE.
DANS L'ATTENTE DE VOTRE ACCORD,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/04	2	51,46	205,84
4,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/06	7	51,46	205,84
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	7	97,77	97,77
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	9	128,65	128,65
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	9	169,81	169,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Plaque Wedi	7	20,00	20,00
1,00	Platine de douche	7	45,05	45,05
TOTAL H.T.				872,96
T.V.A. a 10,00%				87,29
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>960,25</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

