

N/REF : 7/07/2026 16H05 C:000003 I:80143
V/REF : AC/C50397
V/Email reçu le Mardi 07/07/2026 à 16H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MZI
IMMEUBLE : LES MEZIERES -MZI
28,30 RUE D'IROISE
.
35830 BETTON

Rennes, le 17 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 28 RUE D'IROISE - PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 101295, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : REMPLACEMENT MEUBLE SOUS-ÉVIER 3P
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 20/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE EVIER
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
MISE EN PLACE DE BOUCHONS
MONTAGE MEUBLE SOUS EVIER
REMARQUE : MEUBLE NON POSÉ CAR LES OLS N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ REFAITS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE, MONTAGE ET POSE MEUBLE SOUS ÉVIER
POSE ÉVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATIONS ET ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
RÉALISATION JOINT SILICONE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/07/26 A 13H50 MME M LEFEUVRE

POURRIEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE LES SOLS AURONT ÉTÉ REFAIT AFIN QUE
NOUS PUISSIONS POSER DÉFINITIVEMENT LE MEUBLE ?
NOUS VOUS REMERCIOSN PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	262,44	262,44
	TOTAL H.T.			262,44
	T.V.A. a 10,00%			26,24
	TOTAL T.T.C.En EURO			288,68

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

