

N/REF : 20/09/2021 15H28 C:025567 I:31523
V/REF : 21040826
V/Email reçu le Lundi 20/09/2021 à 15H28

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00454
IMMEUBLE : ROCHEPLEINE
MARIE CURIE/ALEXANDRE PERONNET
MENDES FRANCE/PRE NAT/ROLLAND
38120 ST EGREVE

Grenoble, le 09 Décembre 2021

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 13

LOCALISATION : ALLEE 3 PERONNET - LOGT 82 - 2EME ETAGE - M.TOUIOUAR - 06 48 00 23 29

MOTIF : INTERVENIR POUR TRAVAUX D'ACCESSIBILITE ET DU LOGEMENT AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE
MODIFICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DES PIECES D'EAU
REALISATION POUR UNE ADAPTATION PMR/TFPB
ENTPLOMB53 - SIEGE DOUCHE RABATTABLE
ENTPLOMB46 - BARRE DE RELEVAGE
ENTPLOMB16 - MISE EN PLACE RECEVEUR DE DOUCHE A POSER 120X90 OU MUR A
MUR
ENTPLOMB22 - PAROI DE DOUCHE FIXE
ENTPLOMB33 - ROBINET THERMOSTATIQUE
ENTPLOMB75 - FAIENCE GRISE RECTANGULAIRE ENVIRON 10M2 POSE JUSQU'AU
PLAFOND
ENTPLOMB78 - SOL ANTIDERAPANT ENVIRON 5M2
ENTPLOMB10 - VASQUE LAVABO
ENTPLOMB11 - COLONNE LAVABO

Donneur d'ordre : M. E BRIVOT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 28/09/2021 A 15H15:
RELEVÉ DES TRAVAUX
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 82 AU 2EME ETAGE
POSE D'UN BAC A DOUCHE 120X90CM
POSE PAROI DOUCHE FIXE 120CM
DEPLACER LE LAVABO SUR MUR COTE GAINÉ TECHNIQUE
FAIENCE

LE 29/11/2021 A 8H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.TOUIOUAR AU 2EME ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT

DEPOSE DE LA BAIGNOIRE
POSE D'UN BAC A DOUCHE 120*90
REPRISE ALIMENTATION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE SUR 10M
REPRISE EVACUATION
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

LE 30/11, 1ER ET LE 2/12/2021
PREPARATION MURS
POSE 10M2 DE FAIENCE
POSE 5M2 DE SOL
JOINT SILICONE ET JOINT FAEINCE

POSE DU LAVABO COMPLET
POSE DU SIEGE DE DOUCHE
POSE BARRE DE MAINTIEN
POSE PAROI FIXE 120CM
POSE ENSEMBLE DOUCHE
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE
NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 08/12/21 a 15H52 M. E BRIVOT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB61-Ff.Pass.en apparent Cuiv.<2ml	3	139,08	139,08
8,00	ENTPLOMB62-Pass.en apparent Cuiv.>2ml/Ml	3	46,35	370,80
1,00	ENTPLOMB16-FP.Receveur douche 120x90	3	443,02	443,02
1,00	ENTPLOMB66-FP.Tube Pvc <1ml	3	87,56	87,56
2,00	ENTPLOMB67-FP.Tube Pvc >1ml/Ml	3	56,66	113,32
10,00	ENTPLOMB75-FP.Faience 20x40/M2	11	113,33	1133,30
5,00	ENTPLOMB78-FP.Sol Pvc/M2	12	66,96	334,80
1,00	ENTPLOMB10-FP.Vasque/Lavabo	13	185,44	185,44
1,00	ENTPLOMB11-FP.Colonne lavabo	13	72,11	72,11
1,00	ENTPLOMB22-FP.Paroi douche fixe 100-120	13	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB39-FP.Ensemble douche	13	46,35	46,35
1,00	ENTPLOMB46-FP.Barre relevement	13	46,35	46,35
1,00	ENTPLOMB53-FP.Siege douche rabatable	13	185,44	185,44

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 1120062

TOTAL H.T.	3286,35
T.V.A. a 10,00%	328,63
TOTAL T.T.C.En EURO	3614,98

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN