

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

N/REF : 18/06/2025 15H19 C:021236 I:00656

REGIE CIFI

V/Email reçu le Mercredi 18/06/2025 à 15H19

101, RUE DE SEZE
69006 LYON

SELON DEVIS N° 5060003

V/REF.IMM. 6072

IMMEUBLE : GARIBALDI
9 RUE GARIBALDI
69006 LYON

Vaulx en Velin, le 11 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N9 GARIBALDI -
LOGEMENT DE M.METAIL AU RDC -TEL:06 76585462
LOGEMENT DE M.THOUVARD AU RDC -TEL.NON COMMUNIQUE
CLE DE LA CAVE N°5 A RECUPERER IMPERATIVEMENT A L'AGENCE CIFI
(101, RUE DE SEZE - 69006 LYON)

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5060003 du 10/06/2025 d un montant de
927,09€ HT

Donneur d'ordre : Mme H. JUCKER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Inspection télévisée de canalisation

PREVOIR LA RECUPERATION DES CLES DE LA CAVE N5
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC M. THOUVARD ET M. METAIL (RDC)
CREATION D'UNE TRAPPE DE VISITE SUR LA COLONNE EN PVC
INSPECTION TELEVISEE JUSQU'AU REGARD EXTERIEUR ET TENTATIVE D'INSPECTION
JUSQU'AU REZ-DE-CHAUSSEE

ETABLISSEMENT ET FOURNITURE D'UN RAPPORT CAMERA

LE 03/09 A 08H30 :
REPERRAGE RESEAU
DEPART CONTROLE CAMERA DEPUIS RV1 VERS CAVE 5
LOCALISATION D'UN DECALAGE NON ETANCHE EN SORTIE DE MUR
CREATION D'UNE TRAPPE SUR COLONNE PVC100 DANS CAVE 5

CONTROLE CAMERA DE LA TRAPPE VERS RV1 FONTE TRES ANCIENNE
ARRIVEE SUR PARTIE DE FONTE DEBOITEE

DEPART TRAPPE DANS COLONNE VERTICALE
COLONNE ENCRASSEE ARRET CONTROLE AU 2EME ETAGE

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

CONTROLE CAMERA AU NIVEAU D'UNE GROSSE PLAQUE BETON
A L INTERIEUR IL Y A UN ANCIEN TUBE, PROBABLEMENT UN ANCIEN PUIT
PAS DE RESEAU D'EGOUTS SOUS CETTE PLAQUE

OBSERVATIONS : DT LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 17H55 Mme H. JUCKER

LE RAPPORT CAMERA VOUS SERA TRANSMIS PROCHAINEMENT

DEVIS A L'ETUDE POUR LE REMPLACEMENT D'UNE PORTION FONTE ENTRE CAVE N°5
ET RV1 EXTERIEUR

EB LCOMPTER Email envoyé le 27/06/25 a 10H57 M. P. PUPAT

CHANTIER PROGRAMME LE 3 SEPTEMBRE EN ACCORD AVEC MR METAIL QUI A
EGALEMENT GERE LES ACCES POUR LE LOGEMENT OCCUPE PAR UN ETUDIANT
I

EB LGESTION Email envoyé le 19/06/25 a 12H03 Mme H. JUCKER

MERCI DE NOUS CONFIRMER PAR RETOUR DE MAIL LES COORDONNEES DE M.THOUVARD
AFIN DE PERMETTRE LA PROGRAMMATION DU CHANTIER DANS LES MEILLEURS DELAIS

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	927,09	927,09
	TOTAL H.T.		927,09
	T.V.A. a 10,00%		92,70
	TOTAL T.T.C.En EURO		1019,79

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.