

N/REF : 31/01/2024 8H10 C:000053 I:02439
V/REF : AC/B86133
V/Email reçu le Mercredi 31/01/2024 a 8H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 17 MITTERRAND - MR ET MME AIT CHRIF 09 52 71 56 41/ 07 68 22 10 84
LOGEMENT N° 104962, PORTE N°35, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : TABLIER DE BAIGNOIRE CARRELÉ (EN REMPLACEMENT DU TABLIER MÉLAMINÉ
ACTUEL).(PRÉVOIR D'INCLURE UNE TRAPPE DE VISITE)
RÉFECTION COMPLETE JOINT BAIGNOIRE + CONTRÔLE BON CALAGE BAIGNOIRE,
A RENFORCER SI BESOIN
REEMPLACEMENT DE JOINTS OU CLAPETS SUR ROBINETTERIE ET JOINT MITIGEUR
BAIGNOIRE. (EN COMPLÉMENT AJOUT SOUS BAIGNOIRE D'UN JOINT SILICONE SOUS
MITIGEUR)
FOURNITURE ET POSE PARE-DOUCHE
REBOUCHAGE RÉSERVATION EN DALLE SOUS BAIGNOIRE (PRÉSENCE D'UN TROU ZONE
HUMIDE, VOIR SI PRÉSENCE EAU)
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/03 (NON FACTURÉE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE POUR REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE MÉLAMINÉ EN
TABLIER CARRELÉ
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 02/04 (NON FACTURÉE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE ET ÉVACUATION DE L'ANCIEN TABLIER BAIGNOIRE
PRÉPARATION DU NOUVEAU TABLIER WEDI
POSE DU TABLIER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRÉPARATION POUR CHANTIER DU 16/05 AU 21/05

INTERVENTION DU 16/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ-VOUS : SUITE ÉCHANGE
TÉLÉPHONIQUE, LE LOCATAIRE A D'AUTRES IMPÉRATIFS

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 24/06 ET 25/06

INTERVENTION DU 24/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MALGRE LA PRISE DE RDV, ET L'ENVOIE DE SMS LA VEILLE PAR LE TECHNICIEN
POUR RAPPEL DE RDV, LOCATAIRE DE NOUVEAU ABSENT

MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 18/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE DU TABLIER WEDY

CONTRÔLE ORIGINE DES FUITES

CONSTAT: L'EAU PROVIENT DES JOINTS ACRYLIQUE DÉFECTUEUX

LE REBOUCHAGE DE LA RÉSERVATION N'EST PAS AUTORISÉ CAR PERMET L'ACCES
AUX ALIMENTATIONS CUIVRE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE POUR REPRISE DU CALAGE

REPOSE DE LA BAIGNOIRE AVEC CALLAGE

POSE TABLIER WEDI

RÉALISATION JOINT SILICONE

FOURNITURE ET POSE PARE BAIGNOIRE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE 20X40 SUR TABLIER BAIGNOIRE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RÉALISATION DES JOINTS DE FAIENCE

JOINT SILICONE SUR TRAPPE DE VISITE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 02/08/24 a 10H45 M. V BRIENS

NR LGESTION Email envoyé le 24/06/24 a 15H36 M. V BRIENS

2406: MALGRÉ UNE NOUVELLE PRISE DE RENDEZ VOUS, LE LOCATAIRE ÉTAIT DE
NOUVEAU ABSENT AUJOURD'HUI POUR LES TRAVAUX, MERCI DE VOIR AVEC LES

OCCUPANTS DU LOGEMENT POUR QUE LES PRISES DE RENDEZ VOUS SOIENT RESPECTÉES, NOS PLANNINGS ÉTANT CHARGÉS, UNE PROCHAINE INTERVENTION NE POURRA ÊTRE POSSIBLE QUE DANS PLUSIEURS SEMAINES, CORDIALEMENT

MG LCOMPTER Email envoyé le 17/05/24 à 10H07 M. V BRIENS

EM LCOMPTER Email envoyé le 22/04/24 à 11H52 M. V BRIENS

MG LGESTION Email envoyé le 14/03/24 à 10H26 M. V BRIENS

MALGRÉ PLUSIEURS RELANCES, NOUS NE PARVENONS PAS A JOINDRE LES LOCATAIRES. DEVONS NOUS CLOTURER LA DEMANDE ?

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 16/05	6	26,99		26,99
1,00	DEP001-Déplacement le 24/06	7	26,99		26,99
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.18/07	10	102,56		102,56
1,00	PBS146-Réalis.paillasse baign.(+faience)	11	259,10		259,10
	TOTAL H.T.				415,64
	T.V.A. a 10,00%				41,56
	TOTAL T.T.C.En EURO				457,20

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.