

N/REF : 8/11/2024 10H13 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C05118
V/Email reçu le Vendredi 08/11/2024 à 10H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le

06 Décembre 2024

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 5 GERMAIN - MLLE FLAMAND 06 52 34 32 11
LOGEMENT N° 103917, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE RADIATEUR DANS L'ENTREE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTRÔLE LOGEMENT MME FLAMAND

CONSTAT: EAU RESSORT DU SOL ENTRE LE COULOIR ET LA CUISINE

AUCUNE FUIITE SUR RADIATEUR COULOIR

OUVERTURE TRAPPE GAINTE TECHNIQUE DANS CUISINE

CONSTAT: DE L'EAU SORT DU SOL

TEST SUR VIDAGE EVIER AVEC COLORANT

CONSTAT: PAS D'APPARITION DE COLORANT

CONTRÔLE DES SOUS SOL

CONSTAT: DE L'EAU S'ÉCULE DU PLAFOND

TEST DE PRESSION SUR RÉSEAU ECS ET EFS DU LOGEMENT DE MME FLAMAND

CONSTAT: PAS DE PERTE DE PRESSION SUR ECS ET EFS

PRÉVOIR POURSUITE RECHERCHE DE FUIITE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

POURSUIITE DE LA RECHERCHE DE FUIITE

NOUVEAU TEST SUR RÉSEAU ECS ET EFS

CONSTAT: AUCUNE BAISSSE DE PRESSION

CONTRÔLE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE AVEC POMPE A ÉPREUVE

CONSTAT: BAISSSE DE PRESSION

FUIITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE EN DALLE

IDENTIFICATION RÉSEAU EN CAUSE IMPOSSIBLE CAR PAS DE VANNE SUR NOURRICE

CHAUFFAGE AFIN D'ISOLER LES RADIATEURS

PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE EN PLACE DE TROIS CONVECTEURS
MISE EN PLACE D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/11 AU 27/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT MURS ET CLOISONS POUR PASSAGE RÉSEAU ET FIXATION COLLIER
DÉPOSE DES RADIATEURS
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE DES TÊTES ET DES TÉS DE RÉGLAGE
FAÇONNAGE, CINTRAGE, MISE EN PLACE ET SERTISSAGE NOUVEAU RÉSEAU
CHAUFFAGE EN MULTICOUCHE
REPOSE DES RADIATEURS
RACCORDEMENT RADIATEURS DU SALON ET DES CHAMBRES
RACCORDEMENT RÉSEAU DE CHAUFFAGE DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE A CELUI DE LA
SALLE DE BAIN
MISE EN PLACE DE PURGEURS AUTOMATIQUES EN PARTIE HAUTE DANS LA SALLE DE
BAIN
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE DÉTECTÉE SUR UNE SOUDURE
COUPURE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 28/11 POUR SOUDURE

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
BRASURE SOUS LE MEUBLE ÉVIER
REMISE EN EAU DU CIRCUIT CHAUFFAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
REMISE EN PLACE DES MEUBLES ET DALLES DE PLAFOND DANS LE COULOIR
PURGE DE L'ENSEMBLE DU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMARQUE : VIGILANCE A AVOIR AU NIVEAU DE LA SECTION DU COMPTEUR A LA
NOURRICE SOUS EVIER QUI EST ENCORE EN DALLE (RISQUE DE FUITE DANS LE
TEMPS)
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 29/11/24 a 11H37 Mme M LEFEUVRE
TC LCOMPTER Email envoyé le 22/11/24 a 12H46 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
4,00	PBS128-F.P d'un purgeur automatique	7	82,08	328,32
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	7	262,65	262,65
65,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	7	39,39	2560,35
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
15,00	J.Locat.déshumidificateur GM- delais>11j	8	58,70	880,50
45,00	Location Convecteur 2000 W (journée)x3	8	8,56	385,20
TOTAL H.T.				4575,70
T.V.A. a 10,00%				457,57
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>5033,27</u>

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.