

N/REF : 24/12/2024 14H44 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C08295
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 a 14H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le 09 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 21 PARMENTIER - ASS LA LOUPIOTE
MME BONNO AU 07 54 35 83 38
ESPACE COMMUN N° 125808, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, DIVERS
MOTIF : FUITE BALLON EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 27/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE 15 LITRES SOUS EVIER
CONSTAT : BALLON EAU CHAUDE HORS SERVICE AINSI QUE LE GROUPE DE SÉCURITÉ
SOLUTION : FERMETURE DE LA VANNE DANS LES COMMUNS COMPTEUR DU DESSUS
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 15L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 07/01/25 a 09H52 Mme AS DARIY
AT LGESTION Email envoyé le 30/12/24 a 10H43 Mme AS DARIY

3012 : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON 15L SOUS EVIER
AINSI QUE LE GROUPE DE SÉCURITÉ ET LE SIPHON
PRÉVOIR DE POSER UN TÉ AVEC UN BOUCHON DE DÉGORGEMENT DE PARCOURS SUR
LA VIDANGE DU LAVE-VAISSELLE. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT			
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/12	1	54,72			54,72
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 15L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	503,42			503,42
	TOTAL H.T.					558,14
	T.V.A. a 10,00%					55,81
	TOTAL T.T.C.En EURO					613,95

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.