

N/REF : 1/10/2024 16H58 C:000053 I:00973
V/REF : AC/C02265
V/Email reçu le Mardi 01/10/2024 a 16H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 03 Juin 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 15 NOE - M. MME SBAI 09 51 78 07 86 / 06 47 97 55 16
LOGEMENT N° 008758, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECTIFICATION CONTRE PENTE ÉVACUATION ÉVIER
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT SUR PLACE:
MEUBLE ÉVIER 120 3 PORTES HS A REMPLACER
PRÉVOIR COUPURE RÉSEAU ECS POUR REMPLACEMENT VANNE (NE FERME PAS)
RECTIFICATION CONTRE PENTE A RÉALISER EN MEME TEMPS
PRÉVOIR REMPLACEMENT VIDAGE DOUBLE CUVE
PRÉVOIR REMPLACEMENT SIPHON MACHINE A LAVER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE LAVABO
REPRISE RÉSEAU CUIVRE AVEC RACCORDS 12/17
REPOSE LAVABO
DEPOSE MITIGEUR LAVABO DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR LAVABO
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU PAR ENGIE
DEPOSE PRESSE ETOUPE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN PRESSE ETOUPE AU NIVEAU DE LA VANNE ECS DANS
LA BUANDERIE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER 120CM
COUPURE D'EAU
RACCORDEMENT TUYAUTERIE ECS ET EFS SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX SIPHON AU NIVEAU DE L'ÉVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DECOUPE MEUBLE POUR ADAPTATION TUYAU SOUS EVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR REPRISE JOINT SILICONE EVIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 11H08 M. E ROCHE
LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 a 17H35 M. E ROCHE
FM 20/03 MSG LAISSÉ POUR REPLANNIFIER
FM 1303: MSG REP POUR REPLANIFIER
NR LGESTION Email envoyé le 24/02/25 a 10H22 M. E ROCHE
2402: MERCI DE NOUS INDIQUER L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT POUR L'ECS AINSI
QU'UN CONTACT AFIN DE PRÉVOIR UNE COUPURE ECS POUR PERMETTRE LES
TRAVAUX, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 14/02/25 a 10H51 M. E ROCHE
1402: MERCI DE NOUS INDIQUER L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT POUR L'ECS AINSI
QU'UN CONTACT AFIN DE PRÉVOIR UNE COUPURE ECS POUR PERMETTRE LES
TRAVAUX, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 11H45 M. E ROCHE
2701: MERCI DE NOUS INDIQUER L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT POUR L'ECS AINSI
QU'UN CONTACT AFIN DE PRÉVOIR UNE COUPURE ECS POUR PERMETTRE LES
TRAVAUX, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LGESTION Email envoyé le 14/01/25 a 14H29 M. E ROCHE

1401: MERCI DE NOUS INDIQUER L'ENTREPRISE SOUS CONTRAT POUR L'ECS AINSI QU'UN CONTACT AVEC DE PRÉVOIR UNE COUPURE ECS POUR PERMETTRE LES TRAVAUX, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 09H27 M. E ROCHE

1012 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 27/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 27/11/24 a 15H43 M. E ROCHE

2711: SUITE INTERVENTION DU 20/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS ÉVIER, VIDAGE DOUBLE CUVE, SIPHON MACHINE A LAVER, VANNE ECS (INTERVENTION CONJOINTE AVEC CONTRAT POUR COUPURE GÉNÉRALE), DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

1410: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	30,64		61,28
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	2	236,39		236,39
1,00	PBS092-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	2	77,70		77,70
1,00	PBS020-Rempl.vanne coup.a bois.sph.EF-EC	2	44,87		44,87
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 14/04	3	54,72		27,36
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/11	50	54,72		54,72

TOTAL H.T.	502,32
T.V.A. a 10,00%	50,23
TOTAL T.T.C.En EURO	552,55

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.