

N/REF : 29/01/2025 17H11 C:000053 I:02607
V/REF : AC/C11404
V/Email reçu le Mercredi 29/01/2025 à 17H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
35650 LE RHEU

Rennes, le 11 Juin 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 8 BRASSENS - PASS CHANTIER

LOGEMENT N° 015638, PORTE N°5638, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - DECOLLER LES PC DU MUR DE LA CUISINE AFIN DE PERMETTRE DE LES PLACER
SUR LE DOUBLAGE PLACO QUI VA ETRE POSÉ PAR DESSUS LA FAIENCE (LES
DEPOSER ET CONDAMNER LES ARRIVEES SI PAS POSSIBLE)
- FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES (APRES EMBELLISSEMENT)
- FOURNITURE ET POSE EVIER 1.20M 2 CUVES (APRES EMBELLISSEMENT)
ET PREPARER LES ATTENTES ALIM/EVAC AFIN DE PERMETTRE AU PRESTA ROBINET
D'INTERVENIR

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE

DÉPOSE DES PRISES DE COURANTS DANS LA CUISINE EN INTÉGRALITÉ

REMARQUE : ANCIENNE INSTALLATION DOUTEUSE NON CONFORME A LA NORME
C15-100

PRÉVOIR LE CHANGEMENT DE L'APPAREILLAGE POUR REMISE EN SERVICE FIABLE

PRÉVOIR UN SUIVI PLAQUISTE POUR BON DÉROULEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

REMARQUE : ABSENCE DE DOUILLE ET AMPOULE(ENTRÉE)

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMARQUE : EN ATTENTE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DES ANCIENS BOÎTIERS ÉLECTRIQUES
FOURNITURE, POSE ET SCELLEMENT DES NOUVEAUX BOITIERS
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 14/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE PRISE CUISINE
POSE SORTIE DE CABLE 31A
FOURNITURE ET POSE DE 9 DCL AVEC FICHE
FOURNITURE ET POSE D'UNE DOUILLE DANS LA CHAMBRE 2 CAR ABSENCE DE TERRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE APPLIQUE DANS LA CUISINE
MISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
ACCES AU LOGEMENT IMPOSSIBLE
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 26/03
PASSAGE A L'AGENCE POUR PRENDRE LES CLES
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REALISATION D'UN TROU POUR INSTALLATION ROBINETTERIE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/06/25 a 17H02 M. E ROCHE
LE LCOMPTER Email envoyé le 02/04/25 a 10H19 M. E ROCHE
LE LGESTION Email envoyé le 24/03/25 a 11H20 M. E ROCHE

BONJOUR, NOUS N'AVONS PAS PU ACCEDER AU LOGEMENT POUR FAIRE LE TROU
POUR L'INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE. LE LOGEMENT EST-IL TOUJOURS SUR
PASS CHANTIER? EST-IL TOUJOURS NECESSAIRE QUE L'ON INTERVIENT?
DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

LE LCOMPTER Email envoyé le 19/03/25 a 13H04 M. E ROCHE

MG LGESTION Email envoyé le 18/02/25 a 14H19 M. E ROCHE

PRÉVOIR POSE DOUILLE ET AMPOULE(ENTRÉE)
PRÉVOIR REMPLACEMENT FILS ELECTRIQUES POUR MEILLEURE SÉCURITÉ
MERCI DE NOUS INFORMER LORSQUE NOUS POURRONS INTERVENIR
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

NR LGESTION Email envoyé le 14/02/25 a 12H51 M. E ROCHE

1402: MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ DES QUE NOUS POURRONS INTERVENIR
(APRES INTERVENTION ENTREPRISE EMBELLISSEMENT), DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 31/01/25 a 09H54 M. E ROCHE

3101: MERCI DE NOUS TENIR INFORMÉ DES QUE NOUS POURRONS INTERVENIR
(APRES INTERVENTION ENTREPRISE EMBELLISSEMENT), DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

AT LCOMPTER Email envoyé le 30/01/25 a 16H19 M. E ROCHE

Suite a donner : OUI. Le 17/02/2025 a 15:00

Suite a donner : OUI. Le 12/03/2025 a 15:38

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 30/01	1	54,72	54,72
1,00	PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout.	2	219,97	219,97
1,00	PBS084-F.P meub.ss évier compl.3 portes	2	236,39	236,39
2,50	MOE001-H(s) Electricien hors BPU 17/02	3	54,72	136,80
3,00	MOE001-H(s) Electricien hors BPU 12/03	5	54,72	164,16
3,50	MOE001-H(s) Electricien hors BPU 13/03	6	54,72	191,52
7,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/03	7	54,72	383,04
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 26/03	50	54,72	54,72
TOTAL H.T.				1441,32
T.V.A. a 10,00%				144,13
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1585,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.