

N/REF : 10/06/2025 11H31 C:000053 I:14495
V/REF : AC/C21209
V/Email reçu le Mardi 10/06/2025 a 11H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ROA
IMMEUBLE : ROZ AVEL -ROA
3/5, RUE CURIE
RESIDENCE ROZ AVEL
56510 ST PIERRE QUIBERON

Rennes, le 18 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest
LOCALISATION : ALLEE 5 CURIE - AUVRAY GWENDOLYN 07 83 21 30 22
LOGEMENT N° 109852, PORTE N°22, 2° ÉTAGE
MOTIF : DYSFONCTIONNEMENT BALLON EAU CHAUDE

Donneur d'ordre : Mme A LE HELLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU BALLON 200L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 12/06/25 a 10H55 Mme A LE HELLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL160-FP.1	Ballon 200L ACI/NRJ C-T 4	1	610,00	610,00
TOTAL H.T.					610,00
T.V.A. a 10,00%					61,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>671,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.