

N/REF : 4/12/2024 12H15 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C07260
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 a 12H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 27 Juin 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 31 DULLIN - MARIE FRANCE DESCAMPS 02 99 50 59 57
LOGEMENT N° 004105, PORTE N°4105, REZ DE CHAUSSEE

LOGEMENT 4106 : LAURENT RICAUD 07 60 20 69 09

LOGEMENT 4107 : CORINNE AUFFRAY 06 99 55 54 82

MOTIF : FUIITE AU PLAFOND CHEZ LA LOCATAIRE
TACHE D'EAU PLAFOND WC

Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 4105
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU PLAFOND
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR : LOCATAIRES ABSENTS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/06/25 a 16H44 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE APPEL DE MR RICAUD CE JOUR, IL DÉCALE A NOUVEAU
L'INTERVENTION. DEVONS NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE? CETTE DEMANDE DATE
DE DÉCEMBRE ET NOUS N'AVONS PU ACCEDER A SON LOGEMENT DEPUIS LA DERNIERE
TENTATIVE LE 10/12. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

1505: APPEL M. RICAUD DÉCALE DE NOUVEAU SON RENDEZ VOUS (PRÉVU

INITIALEMENT LE 20/05 REPORTÉ LE 03/06)

--

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/04/25 A 17H17 M. C GREGOIRE

18/04 BONJOUR, M.RICAUD NOUS DEMANDE DE DÉCALER L'INTERVENTION PRÉVUE LE 2/04 CAR IL DOIT ETRE HOPSITALISÉ. CETTE RECHERCHE ÉTANT EN COURS DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, NOUS LUI AVONS SUGGÉRÉ DE VOUS CONFIER SES CLÉS POUR UNE INTERVENTION PLUS RAPIDE ET SURE. POUR L'INSTANT A SA DEMANDE NOUS BLOQUONS LA DATE DU 06/05.

LC LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/04/25 A 09H43 M. C GREGOIRE

07/04 : BONJOUR, JE VOUS INFORME QUE MR RICAUD, LOGEMENT 4106, A DE NOUVEAU DECALE NOTRE RENDEZ-VOUS DU 7/04, POUR LA RECHERHCE DE FUITE, AU 22/04, CELUI-CI EST HOSPITALISE POUR 2 SEMAINES.
BIEN CORDIALEMENT.

LC LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/12/24 A 10H24 M. C GREGOIRE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/12/24 A 19H13 M. C GREGOIRE

POUEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU LOGEMENT 4106 ?

NOSU VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/06/25 A 16:43 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement le 06/12	1	27,36		27,36
1,00	DEP001-Déplacement le 10/12	2	27,36		27,36

TOTAL H.T.	54,72
T.V.A. a 10,00%	5,47
TOTAL T.T.C.En EURO	60,19

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.