

N/REF : 24/02/2025 17H00 C:000053 I:02395
V/REF : AC/C13447
V/Email reçu le Lundi 24/02/2025 a 17H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCT
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCT
29, SQUARE DES HAUTES CHALAIS
. 35200 RENNES

Rennes, le 01 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 29 CHALAIS - M MOTAZÉ 06 59 87 57 34
LOCAL ACTIVITÉ N° 100479, PORTE N°, REZ DE CHAUSSÉE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme M. LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/02 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : FUITE D'EAU SUR LE CUIVRE ALIMENTATION EAU CHAUDE GÉNÉRAL SUR
PIQUAGE DANS LE COFFRE DE L'AUTO ÉCOLE
DÉMONTAGE DU COFFRE POUR POUVOIR ACCÉDER A LA FUITE
IMPOSSIBILITÉ D'INSTALLER DES COLLIERS DE SERRAGE PROVISOIRE POUR
ARRÊTER LA FUITE
CONSTAT : VANNES D'ARRÊTS SONT BLOQUÉES (EFS ET ECS) DANS LA CHAUFFERIE
DONT IDEX A LES ACCES
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 27/02 - EN ATTENTE RETOUR IDEX
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTERVENTION DU 27/02

INTERVENTION DU 27/02 2 TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE SUR CUIVRE D40 ET PIQUAGE D36 EAU CHAUDE
COUPURE D'EAU
RÉFECTION RECYCLAGE EAU CHAUDE
TENTATIVE DE RÉPARATION DE LA COLONNE EAU CHAUDE : RÉPARATION IMPOSSIBLE
DÉPOSE COFFRE BOIS
DÉPOSE ISOLATION AMIANTE (SS4)

MISE EN PLACE D'UNE POMPE VIDE CAVE
MISE EN PLACE D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 28/02 POUR REMPLACEMENT RÉSEAU DISTRIBUTION
ECS, VANNE 33/42

INTERVENTION DU 28/02 2 TECHNICIENS
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TRONÇONS ECS RÉSEAU DISTRIBUTION X2
FOURNITURE ET POSE DE TRONÇONS ECS RÉSEAU DISTRIBUTION X2
RACCORDEMENT RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
DÉPOSE POMPE VIDE CAVE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR DÉPOSE DU DÉSHUMIDIFICATEUR

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL
CONSTAT : DÉBUT DE FUITE SUR CANALISATION EFS
PREVOIR RÉFECTION RÉSEAU COLONNE CUIVRE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 26/03
FIN CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE : ABSENCE D'IDEX

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 01/07/25 a 14H34 Mme M. LE ROUX

0107 : APPEL CE JOUR A MR MOTAZE, PLUS DE FUITE CONSTATÉE DEPUIS NOTRE REPARATION, NOUS CLOTURONS DONC CETTE DEMANDE.

LC LCOMPTER Email envoyé le 02/04/25 a 11H05 Mme M LE ROUX

LC LCOMPTER Email envoyé le 02/04/25 a 09H48 Mme M LEROUX

AT LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 15H05 Mme A. CATALDI

MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 a 10H04 Mme A. CATALDI

AT LCOMPTER Email envoyé le 25/02/25 a 15H46 Mme M LEROUX

Suite a donner : OUI. Le 27/02/2025 a 18:47

Suite a donner : OUI. Le 27/02/2025 a 18:48

Suite a donner : OUI. Le 28/02/2025 a 19:27

Suite a donner : OUI. Le 13/03/2025 a 12:24

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
2,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	1	91,25	182,50
20,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/02	2	50,00	1000,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km Affichage le 25/02	4	20,00	20,00
20,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/02	7	50,00	1000,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
14,00	J.Locat.déshumidificateur	2	71,60	1002,40
2,00	J/location pompe 10M3/H+access.	2	51,05	102,10
1,00	Fournitures Remplacement Tronçon Cuivre	7	320,00	320,00
TOTAL H.T.				3931,17
T.V.A. a 10,00%				393,11
TOTAL T.T.C.En EURO				4324,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.