

N/REF : 12/06/2025 14H24 C:000053 I:02512
V/REF : AC/C21443
V/Email reçu le Jeudi 12/06/2025 a 14H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NAL
IMMEUBLE : RES.NOUAILLE -NAL
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : BOULEVARD 30 LAENNEC - LOGT VACANT SUR PASS JUSQU'AU 22/06
LOGEMENT N° 100647, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE *!! CELLE CI DEVRA ETRE DÉCALÉE AFIN DE METTRE
- REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE EN MÉLANINÉ (ACTUELLEMENT CARRELÉ)
- RÉFECTION TABLETTE BAIGNOIRE EN FAIENCE (CELLE CI DEVRA ETRE INSTALLÉ
A L'OPPOSÉ DE SA PLACE ACTUELLE)

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
REMARQUE : DÉCALAGE DE LA BAIGNOIRE A GAUCHE POUR REFAIRE PAILLASSE SUR
LA DROITE DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE ROBINETTERIE
FOURNITURE ET POSE SYSTEME DE VIDAGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LE TABLIER SERA INSTALLÉ EN MEME TEMPS QUE LA RÉFECTION DE
LA TABLETTE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU TABLIER DE BAIGNOIRE
CREATION SUPPORT WEDI POUR POSER LA FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE FAIENCE
POSE JOINTS DE FAIENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/07
RÉCUPÉRATION DES ACCES EN AGENCE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NETTOYAGE DE LA BAIGNOIRE ET DE LA FAIENCE
REPRISE DU JOINT GAUCHE ET UNE ÉQUERRE PVC 3X3 CM POUR FERMER LE TROU
SOUS LE TABLIER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 09/07/25 a 11H33 Mme A JUDAIS
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/06/25 a 13H24 Mme A JUDAIS
MG LCOMPTER Email envoyé le 26/06/25 a 13H24 M. T AUBREE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	4	110,00	110,00
1,00	PBL170-Réal.Paillasse baign.yc faïence	4	320,00	320,00
TOTAL H.T.				960,00
T.V.A. a 10,00%				96,00
TOTAL T.T.C.En EURO				1056,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.