

N/REF : 1/07/2025 16H09 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C22909
V/Email reçu le Mardi 01/07/2025 a 16H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 09 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 4 GRALL - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 08/08/2025
LOGEMENT N° 019270, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FOURNITURE ET POSE COLONNE LAVABO PORCELAINE
FOURNITURE ET POSE POSE BAIGNOIRE ACIER

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE 1ER RANG DE FAIENCE COTÉ BAIGNOIRE SERA CERTAINEMENT A
DÉPOSER POUR POSER LA NOUVELLE BAIGNOIRE

INTERVENTION DU 24/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BAIGNOIRE
REMARQUE : LE MUR SOUS LA BAIGNOIRE EST HS
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LA VIDANGE ÉVIER CHAUDIERE EST A REFAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION REPLANIFIÉE

--

INTERVENTION DU 05/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MODIFICATION VIDANGE CUISINE

FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES

DECOUPE MEUBLE POUR PASSAGE TUYAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

REMARQUE : PROBLEME AU NIVEAU DE LA CHASSE D'EAU

INTERVENTION DU 14/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DEPOSE EVIER

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEL EVIER DOUBLE CUVE

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MITIGEUR

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU VIDAGE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/08

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DEPOSE SIPHON LAVABO

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SIPHON AU NIVEAU DU LAVABO

FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE

POSE JOINT DE SILICONE

FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE

DEPOSE CHASSE D'EAU

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU SYSTEME DE CHASSE D'EAU

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET FLOTTEUR

FOURNITURE ET POSE FIXATION DU RESERVOIR

FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET WC ET FLEXIBLE

POSE DE L'ABATTANT

REBOUCHAGE TROU PLACO CUISINE

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/09/25 a 13H20 vbriens@aiguillon.com
CL LGESTION Email envoyé le 19/08/25 a 21H50 vbriens@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 19/08/25 a 21H50 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 14/08, POUVEZ VOUS NOUS DIRE SI LE LOGEMENT A ÉTÉ RELOUÉ? SI OUI, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRES? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/08/25 A 15H12 VBRIENS@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 05/08, PRÉVOIR POSE D'UN ÉVIER 120CM AVEC VIDAGE ET MITIGEUR ET REMPLACEMENT SYSTEME DE CHASSE D'EAU. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 25/07/25 A 15H33 M. V BRIENS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 09H50 VBRIENS@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 09:49 M. V BRIENS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/08/25 A 15:09 M. V BRIENS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/08/25 A 21:46 M. V BRIENS

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 13:15 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	3	360,00	360,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	3	170,00	170,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	4	255,00	255,00
1,00	PBL098-Rempl.vidage compl.évier 2 cuves	4	78,00	78,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	5	125,00	125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	5	230,00	230,00
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	6	110,00	110,00
1,00	PBL068-FP.Abattant WC double yc détart.	6	42,00	42,00
1,00	PBL091-FP.Colonne lavabo porcel.blanche	6	77,00	77,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	6	60,00	60,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	6	50,00	50,00
TOTAL H.T.				1557,00
T.V.A. a 10,00%				155,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1712,70</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.