

N/REF : 27/06/2025 16H58 C:000053 I:00230
V/REF : AC/C22651
V/Email reçu le Vendredi 27/06/2025 à 16H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDU
IMMEUBLE : LG. BOUZAT DUPOUY-BDU
40a48 RUE DOYEN ALBERT BOUZAT
1-2 SQUARE AUGUSTE DUPOUY
35000 RENNES

Rennes, le 18 Septembre 2025

Référence Marché : 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 22 DUPOUY - LOGEMENT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 04/07
LOGEMENT N° 016489, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : INTERVENTION EN 2 FOIS : D'ABORD DÉMONTAGE DU MEUBLE SOUS EVIER RAPIDE
PUIS REPOSE DANS 3 SEMAINES, CAR REMPLACEMENT DU SOL DE LA CUISINE PAR
PEINTRE

TABLIER + ÉVACUATION DE L'ANCIEN PETIT MEUBLE SOUS LAVABO
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE MEUBLE EVIER
DEPOSE MEUBLE SOUS LAVABO
COUPURE D'EAU
DEPOSE EVIER
BRASAGE DE 2 RACCORDS GCU CAR ROBINETTERIE SOUDÉE
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE EVIER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : ROBINET ROAI PLUS AUX NORMES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 02/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE DU COMPTEUR GAZ
DEPOSE ROAI
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROAI
SOUDURE AU NIVEAU RESEAU GAZ
OUVERTURE RESEAU GAZ
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER
DECOUPE POUR PASSAGE TUYAU
POSE DE L'ÉVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION DIAM 40
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 10/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LE LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASSE CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 16/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE ET DU TABLIER
CONSTAT: ANCIENNE ROBINETTERIE IMPOSSIBLE A DÉPOSER POUR REPOSE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BARRE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 17/09/25 a 12H02 M. R TALLEUX

CL LGESTION Email envoyé le 10/09/25 a 16H33 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 10/09, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRE AFIN DE POUVOIR REPROGRAMMER
NOTRE INTERVENTION. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 13H48 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 02/09, PREVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE ET

POSE D'UNE BARRE DE DOUCHE AVEC REMPLACEMENT DU MITIGEUR. POUR INFORMATION IL N'Y A PAS D'ABATTANT SUR LES WC. DEVONS NOUS EN INSTALLER UN? DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/08/25 A 12H26 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

0808 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 25/07 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 25/07/25 A 15H46 M. R TALLEUX

2407 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU ROBINET ROAI. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 10H17 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/07/25 A 10:15 M. R TALLEUX
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/08/25 A 12:23 M. R TALLEUX
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 13:43 M. R TALLEUX
SUITE A DONNER : OUI. LE 10/09/2025 A 13:28

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 16:27 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	3	125,00	125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	3	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	255,00	255,00
1,00	PBL174-Rempl.ROAI inviolable	6	82,00	82,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	10	170,00	170,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	10	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	10	360,00	360,00
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	10	95,00	95,00
TOTAL H.T.				1427,00
T.V.A. a 10,00%				142,70
TOTAL T.T.C.En EURO				1569,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.