

N/REF : 7/03/2025 11H47 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C14491
V/Email reçu le Vendredi 07/03/2025 a 11H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 23 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 BERNARD - MME ZAKARIA CHAMSIA 06 43 52 72 73
STATIONNEMENT N° 013612, PORTE N°141, SOUS-SOL, BOX SOUS-TERRAIN

—
LOGEMENT 2 M CEVAER TEL 07 81 79 49 88
LOGEMENT 3 M GENOUVRIER TEL 06 42 80 83 05
BOX 151 MME POSNIC TEL 06.71.04.25.87

MOTIF : REPARATION FUITE SUR EVAC BOX 141
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
BOX INTROUVABLE : APPEL LOCATAIRE SANS RÉPONSE
RAPPEL DE LA LOCATAIRE QUI EST ABSENTE : EXPLICATION AU NIVEAU DE LA
LOCALISATION DU BOX
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 26/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATION DEVANT LE BOX 141
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES AUTRES CANALISATIONS EN SOUS SOL
CONSTAT : ÉVACUATION EU DEVANT BOX 153 FUYARDE AVEC SUSPISSION DE FUITE
EN DALLE. PLAFOND TOTALEMENT GORGÉ D'EAU
TENTATIVE D'APPEL GESTIONNAIRE : PAS DE RÉPONSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 16/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROEL LOGEMENT 3
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE

TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 2 : LOCATAIRES ABSENTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

--

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 3:
TEST AU NIVEAU DES ÉVACUATIONS
CONSTAT: AUCUNE FUITE CONSTATÉE POUR CE LOGEMENT
LOGEMENT 2 LOCATAIRE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE CONTROLE
REMARQUE : IL FAUT INSPECTER LE BOX 151 ET NON LE 141 DANS LE BATIMENT 5
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE SUR PVC DIAM 125
MISE EN PLACE D'UN SCOTCH ETANCHE POUR RÉPARATION PROVISOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR RÉPARATION DÉFINITIVE

INTERVENTION DU 12/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE ELASTOMERE SUR ÉVAUCATION FUYARDE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS

: AT LCOMPTER Email envoyé le 12/09/25 a 10H44 Mme AS DARIY

CL LCOMPTER Email envoyé le 10/09/25 a 12H45 adariy@aiguillon.com

CL LGESTION Email envoyé le 03/09/25 a 15H34 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 25/08, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE
LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE AVEC LE BOX 151 DANS LE BATIMENT 5. DANS
L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

1806: MSG REP LOGT 2
1606: MSG REP LOGT 2
0306: MSG REP LOGT 2
2005: MSG REP LOGT 2

--

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 20/05/25 A 11H44 MME AS DARIY

1305: MSG REP LOGT 2 + LOGT 3

0205: MSG REP LOGT 2 + LOGT 3

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/25 A 14H25 MME AS DARIY

2904 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/03/25 A 10H32 MME AS DARIY

PRÉVOIR CONTROLE DES LOGEMENTS DU REZ DE CHAUSSÉE AU 2, 3 ET 5 RUE EMILE BERNARD AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE SUR ÉVACUATIONS DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

1303: MSG REP

07/03 MSG LAISSÉ

SUITE A DONNER : OUI. LE 19/03/2025 A 08:51

SUITE A DONNER : OUI. LE 26/03/2025 A 15:05

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 15:29 MME AS DARIY

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/09/25 A 12:40 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	2	400,00	400,00
1,00	PBL017-Ff Réparation fuite s/Col PC	6	80,00	80,00

TOTAL H.T.	480,00
T.V.A. a 10,00%	48,00
TOTAL T.T.C.En EURO	528,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.