

N/REF : 17/07/2025 10H22 C:000053 I:00239
V/REF : AC/C30858
V/Email reçu le Jeudi 17/07/2025 a 10H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 27 CHALAIS - MME ABOUGONE 06 33 80 25 77
LOGEMENT N° 004610, PORTE N°4610, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : LAVABO QUI EST TOMBÉ PAR TERRE (LAVABO BRISÉ)
Donneur d'ordre : Mme A CATALDI

INTERVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LAVABO
CONSTAT : LAVABO TOMBÉ AU SOL. LES LOCATAIRES DISENT QUE LE LAVABO EST
TOMBÉ TOUT SEUL MAIS AU VU DE L'INSTALLATION ET DES FIXATIONS,
IMPOSSIBILITÉ QUE CELA TOMBE SEUL, FORTE SUSPICION QUE QUELQU'UN SE SOIT
APPUYÉ DESSUS
ÉVACUATION DU LAVABO CASSÉ
REMARQUE : MITIGEUR CONSERVÉ
MISE EN SÉCURITÉ DES ALIMENTATIONS
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
AUTRE REMARQUE : DEUX CARREAUX DE FAIENCE SERONT A REFAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 30/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE DE 2 CARREAUX DE FAIENCE
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU LAVABO
REMISE EN PLACE DU MITIGEUR EXISTANT
REMISE EN EAU
CONTROLE : BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ETANCHEITE
--
INTERVENTION DU 20/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE

POSE JOINT POLYMAX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 20/10/25 a 09H54 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 13/10/25 a 10H18 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 06/10/25 a 10H04 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 29/09/25 a 10H18 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 22/09/25 a 10H12 Mme A CATALDI
NR AB Email envoyé le 15/09/25 a 11H58 Mme A CATALDI
BB AB Email envoyé le 05/09/25 a 15H18 Mme A CATALDI
LE LCOMPTER Email envoyé le 22/08/25 a 15H31 Mme A CATALDI
1408: MSG REP POUR DÉCALER INTERVENTION - URGENCE
--
MB LCOMPTER Email envoyé le 30/07/25 a 14H51 Mme A CATALDI
3007:MSG REP
2407: MSG REP
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/07/25 A 16H16 MME A CATALDI

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/07	5	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	5	20,00		20,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	6	180,00		180,00
1,00	PBL168-Ff Raccord faience 15x15<5 carr.	6	165,00		165,00
TOTAL H.T.					415,00
T.V.A. a 10,00%					41,50
TOTAL T.T.C.En EURO					456,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

