

N/REF : 20/10/2025 15H12 C:000003 I:02600
V/REF : AC/C30807
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 15H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SRC
IMMEUBLE : DE LA FONTAINE -SRC
1-4/6-12, ALLEE DE LA SOURCE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 28 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLÉE 4 SOURCE - M. MONCHAL 06 58 23 90 70
LOGEMENT N° 017719, PORTE N°7719, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SUR CONSOMMATION EAU

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE

CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE AU NIVEAU DU COMPTEUR

TEST MANOMETRE SUR LE RESEAU D'ALIMENTATION

CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION, LE COMPTEUR NE TOURNE PAS

REMARQUE : LE LOCATAIRE A CONSOMMER 3M3 DEPUIS UN MOIS (DERNIER RELEVÉ DES EAUX DU BASSIN RENNAIS 2515, AUJOURD'HUI 2518). LES CONSOMMATIONS ANORMALE REMONTE A LA FIN D'ANNÉE DERNIERE JUSQU'AU REMPLACEMENT DU COMPTEUR EN AVRIL (ENVIRON 4 M3) ET DEPUIS LE CHANGEMENT DE COMPTEUR EN AVRIL JUSQU'AU MOIS DE JUIN (ENVIRON 2 M3).

PREVOIR INTERVENTION EDBR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 24/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

REUNION EN PRÉSENCE DE MR ROCHE ET DES EAUX DU BASSIN RENNAIS

REMARQUE : LA RÉPARATION DU RÉSEAU A EU LIEU LE 30 JUIN PAR L'ENTREPRISE HAMON MOLARD. ON PEUT IMAGINER QU'ENTRE LE RELEVÉ DU 11 JUIN ET LES TRAVAUX DU 30 JUIN LA FUITE A CONTINUÉ A ETRE TRES IMPORTANTE, ET QU'A PARTIR DU 30 JUIN LA FUITE A ÉTÉ STOPPÉ.

LE RESPONSABLE DES EDBR PRÉSENT VA VÉRIFIER LE COMPTEUR RÉGULIÈREMENT ET VA GÉRER EN INTERNE AVEC MR MONCHAL

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 24/10/25 a 12H30 M. E ROCHE

BONJOUR, LE TECHNICIEN QUI EST INTERVENU HIER EST : MR FOLLIOT ANTHONY :
06 46 24 35 04.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/10	2	50,00		25,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	20,00		20,00
TOTAL H.T.					215,00
T.V.A. a 10,00%					21,50
TOTAL T.T.C.En EURO					236,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

