

N/REF : 12/09/2025 15H51 C:000053 I:02472
V/REF : AC/C27912
V/Email reçu le Vendredi 12/09/2025 à 15H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ACH
IMMEUBLE : ANDRE CHENIER - ACH
10 A 20, ALLEE ANDRE CHENIER
.
35700 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 16 CHENIER - LOGEMENT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 19/09/2025

MOTIF : LAVABO SUR CONSOLE DEFIXE
REPLACEMENT MITIGEUR BAIGNOIRE ET LAVABO
REPL MITIGEUR EVIER

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE DE DÉPOSE DU MITIGEUR EVIER : DÉPOSE IMPOSSIBLE, NE SE DÉVISSE
PAS DE L'EVIER. NÉCESSITÉ DE REMPLACER L'EVIER ÉGALEMENT
REMARQUE : MEUBLE SOUS EVIER VÉTUSTE
CONTROLE MITIGEUR BAIGNOIRE
REMARQUE : MITIGEUR POSÉ MAIS NON RACCORDÉ, PRÉVOIR FLEXIBLE ET POMMEAU
DE DOUCHE AINSI QUE LE REMPLACEMENT DU VIDAGE BAIGNOIRE
AUTRE REMARQUE : BAIGNOIRE ROUILLÉE AU NIVEAU DU MONOTROU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RACCORDÉMENT DU MITIGEUR BAIGNOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : VIDAGE BAIGNOIRE HS

INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE BOUCHON SUR TUYAUTERIE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 31/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE MITIGEUR EVIER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 12H50 AJUDAIS@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 04/11/25 a 12H47 AJUDAIS@AIGUILLON.COM
MG LGESTION Email envoyé le 21/10/25 a 10H21 Mme A JUDAIS
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS EVIER ET DE L'EVIER
PRÉVOIR POSE FLEXIBLE ET POMMEAU DE DOUCHE AINSI QUE LE REMPLACEMENT DU
VIDAGE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
AT LGESTION Email envoyé le 03/10/25 a 09H26 Mme A JUDAIS
0310 : BONJOUR, POUVEZ-VOUS SVP NOUS INDIQUER SI LE LOGEMENT EST
TOUJOURS SUR PASS ? MERCI. DANS L'ATTENTE.
Suite a donner : OUI. Le 30/10/2025 a 18:54
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 12:47 MME A JUDAIS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 12:50 MME A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
1,00	PBL019-Bouchonnage s/alim.eau/gaz/chauf.	3	55,00	55,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	4	125,00	125,00
TOTAL H.T.				350,00
T.V.A. a 10,00%				35,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>385,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.