

N/REF : 20/10/2025 11H06 C:000039 I:00278
V/REF : AC/C30477
V/Email reçu le Lundi 20/10/2025 a 11H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OPL

IMMEUBLE : RES. OPALINE -OPL
ALLEE DES IRIS/DES NYMPHEAS
ALLEE DES PAPYRUS/ZAC MORINAIS
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

25 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLÉE 8 IRIS - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER
LOGEMENT N° 103726, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - REMPLACEMENT BAIGNOIRE (ROBINETTERIE A CONSERVER)
- REMPLACEMENT TABLIER BAIGNOIRE
- REMPLACEMENT MEUBLE SOUS ÉVIER 3 PORTES

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN MEUBLE SOUS EVIER 3 PORTES
DECOUPE MEUBLE POUR PASSAGE TUYAUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON ET D'UN JOINT GAZ ROAI
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE BAIGNOIRE
DÉPOSE JOINT SILICONE CÔTÉ GAUCHE ET DROITE DE LA BAIGNOIRE
POSE D'1 MANCHON PVC SUR VIDANGE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VEHCIULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU
REPLACEMENT BAIGNOIRE
RACCORDEMENT ÉVACUATION
REMARQUE : ANCIENNE ROBINETTERIE LAISSÉE SUR PLACE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDEMENT LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉVISSAGE DES POIGNÉES DES PORTES MEUBLE SOUS EVIER
REMISE EN ÉTAT DE LA PORTE DU MEUBLE EVIER AU NIVEAU DE LA POIGNÉE
MISE EN PLACE DE RETOUCHEUR BLANC
REPOSE POIGNÉE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/11/25 a 12H12 Mme M LE ROUX
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/11/25 a 11H53 Mme M LE ROUX
AT LCOMPTER Email envoyé le 23/10/25 a 16H17 Mme M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	255,00	255,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	6	110,00	110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	6	360,00	360,00
TOTAL H.T.				725,00
T.V.A. a 10,00%				72,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>797,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.