

N/REF : 24/11/2025 9H45 C:000003 I:02598  
V/REF : AC/C33532  
V/Email reçu le Lundi 24/11/2025 à 9H45

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. GCN  
**IMMEUBLE** : CL.DES GLYCINES -GCN  
1 A 7, CLOS DES GLYCINES  
.  
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le

10 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

**LOCALISATION** : CLOS DES GLYCINES - MR WAGUE MME TANDIA 06 49 52 82 42  
LOGEMENT N° 100050, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

**MOTIF** : FUIITE SUR RADIATEUR DU SALON (TUYAU  
FUYARD A VÉRIFIER ) + UNE FUIITE SITUÉE DANS LES WC (PAS DE PRÉCISION)  
PROVIENDRAIT ÉGALEMENT D'UN TUYAU - MR N'A PAS RÉUSSI A COUPER L'EAU  
LOCALEMENT SUR LE RADIATEUR - A FERMÉ LE COMPTEUR GÉNÉRAL

Donneur d'ordre : M. M BRON

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/11  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DES INSTALLATIONS  
CONSTAT : RADIATEUR ARRACHÉ DU MUR QUI A ENDOMMAGÉ UN TUYAU DÉPART  
RADIATEUR QUI A FUIT  
COUPURE D'EAU  
VIDANGE DE L'INSTALLATION  
DÉPOSE RADIATEUR  
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES FIXATIONS  
REPOSE RADIATEUR  
REMPLACEMENT JOINT SUR ROBINET DÉPART RADIATEUR  
REMISE EN EAU  
PURGE RADIATEUR  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL  
--  
INTERVENTION DU 25/11  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
RECHERCHE DE FUIITE

CONSTAT : DE L'EAU SORT DU SOL DANS TOUTES LES PIECES, LE COMPTEUR  
TOURNE EN CONTINU  
MISE EN SÉCURITÉ RÉSEAU ECS DEPUIS CHAUDIERE  
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PLUS  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
REMARQUE : PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT

--

INTERVENTION DU 02/12  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.  
POSE COLLIERS DE FIXATION.  
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU MULTI DEPUIS LA CHAUDIERE  
JUSQU'AUX WC  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ.  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.  
DÉPOSE PLAN TRAVAIL CUISINE POUR ACCES  
MISE EN PLACE TRAPPE DE VISITE 40/40  
REMISE EN PLACE PLAN TRAVAIL  
REBOUCHAGE TROU PASSAGE CLOISON  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/12/25 a 12H50 acasaert@aiguillon.com  
MG LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 a 09H16 M. M BRON  
MG LCOMPTER Email envoyé le 25/11/25 a 09H16 M. F SANDOVAL  
Suite a donner : OUI. Le 25/11/2025 a 17:09  
Suite a donner : OUI. Le 02/12/2025 a 13:28  
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 12:48 MME A. CASAERT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U.   | HT |                |
|--------------------------|------------------------------------------|------|--------|----|----------------|
| 1,00                     | PBL150-Refixation radiateur              | 1    | 100,00 |    | 100,00         |
| 1,00                     | PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange  | 1    | 80,00  |    | 80,00          |
| 1,00                     | PBL016-Ff Réparation fuite PC            | 1    | 138,00 |    | 138,00         |
| 1,00                     | PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP | 2    | 100,00 |    | 100,00         |
| 1,00                     | PBL048-Création trappe visite            | 7    | 130,00 |    | 130,00         |
| 25,00                    | PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml  | 7    | 55,00  |    | 1375,00        |
| 5,00                     | PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.) | 7    | 60,00  |    | 300,00         |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |        |    | 2223,00        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |        |    | 222,30         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |        |    | <u>2445,30</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.