

N/REF : 28/08/2025 11H01 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C26717
V/Email reçu le Jeudi 28/08/2025 a 11H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
35000 RENNES

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 ORLEANAIS - M CHAHARDHIWAL 07 66 78 44 28
LOGEMENT N° 005590, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : ETS CADEC : MR BOISSEAU 06 11 18 42 02
- REMPLACEMENT KITCHINETTE:
1BAS + PLAQUES PAR UN ENSEMBLE MEUBLE ÉVIER + ÉVIER 1BAC SANS PLAQUE
-REEMPLACEMENT PACK WC COMPLET
- - - -
- REMPLACEMENT ÉVIER INOX 1M
- REMPLACEMENT VIDAGE ÉVIER 1 CUVE
- REMPLACEMENT MITIGEUSE ÉVIER

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DE LA KITCHINETTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES DES ÉLÉMENTS A REMPLACER
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 29/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE EVIER
FOURNITURE ET VIDAGE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR

RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
DÉPOSE DU WC
BOUCHONNAGE DU WC EN ATTENDANT LA RÉFECTION DES SOLS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
FOURNITURE ET POSE PACK WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MONTAGE DU MEUBLE NON RÉALISABLE, PRÉVOIR REPRISE PAILLASSE 24 CARREAUX
POUR RATTRAPER LA HAUTEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 29/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE DE TOUTE LA FAIENCE
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE FAIENCE SUR 1.5M2
REFECTION PAILLASSE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 30/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFECTION JOINT DE FAIENCE ET SILICONE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION DE L'EVIER
MODIFICATION EVACUATION
REPARATION SUR WC FUYARD
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE WC NE FUITE PLUS MAIS LE JOINT ENTRE LE RESERVOIR ET LA
CUVETTE N'EST PAS ADAPTÉ AU WC ASPIRAMBO.
INTERVENTION REPROGRAMMÉE POUR REMPLACEMENT JOINT
--
INTERVENTION DU 05/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT : LE LOGEMENT N'EST PLUS SUR PASS CHANTIER

MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTERVENTION A REPLANIFIER
--
INTERVENTION DU 28/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION DÉJÀ RÉALISÉE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/02/26 a 21H58 salimohamed@aiguillon.com
NR LGESTION Email envoyé le 12/01/26 a 10H52 salimohamed@aiguillon.com

1201 : MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS
SANS RETOUR DE SA PART. DEVONS-NOUS CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE (IL
NOUS RESTE UN JOINT SUR L'ÉVACUATION DES WC A REMPLACER)? DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
--
1201: MSG REP
0601: MSG REP
1712: MSG REP
0212: MSG LAISSÉ
10/11 MSG LAISSÉ
--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/11/25 A 15H58 MME S ALI MOHAMED

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 10H55 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, NOUS AVONS BESOIN DE REPASSER POUR REMPLACER UN JOINT AU NIVEAU
DES WC. POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX
LOCATAIRE. DANS L'ATTENTE.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10H21 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

2210: MERCI DE NOUS AVERTIR LORSQUE LE WC POURRA ETRE REPOSÉ, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT
--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 14H34 EROCHE@AIGUILLON.COM

0810: MERCI DE NOUS AVERTIR LORSQUE LE WC POURRA ETRE REPOSÉ, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT
--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 01/10/25 A 16H06 MME S ALI MOHAMED

POUVEZ VOUS NOUS AVERTIR LORSQUE NOUS POURRONS REPOSER LE WC ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/10/25 A 14:27 M. E ROCHE
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 10:20 MME S ALI MOHAMED SUITE A
DONNER : OUI. LE 29/10/2025 A 18:29

SUITE A DONNER : OUI. LE 30/10/2025 A 11:17

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 10:55 MME S ALI MOHAMED
SUITE A DONNER : OUI. LE 05/11/2025 A 16:31

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/01/26 A 10:48 MME S ALI MOHAMED
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/26 A 21:58 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL087-FP.Evier acier 1m 1cuve,1 égoutt.	4	230,00	230,00
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	4	250,00	250,00
1,00	PBL095-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	4	60,00	60,00
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	4	85,00	85,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	6	280,00	280,00
1,50	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	8	140,00	210,00
1,00	DEP002-Déplacement le 05/11	10	20,00	20,00
1,00	DEP002-Dépl. le 28/01	11	20,00	20,00
TOTAL H.T.				1155,00
T.V.A. a 10,00%				115,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1270,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.