

N/REF : 13/11/2025 8H39 C:000003 I:02607
V/REF : AC/C43589
V/Email reçu le Jeudi 13/11/2025 a 8H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003

LOCALISATION : ALLEE 8 BRASSENS - MME REZELMAN 06 31 40 64 30
LOGEMENT N° 015638, PORTE N°5638, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LA LOCATAIRE SUBIT DE NOMBREUSES DISJONCTIONS

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIERE
DISJONCTIONS PRÉSENTE SUR CIRCUIT PRISE CUISINE, COULOIR, CHAMBRE 2
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 15/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION SUR CIRCUIT PRISE CHAUDIERE.
CONSTAT : ABSENCE DE CONTINUITÉ SUR NEUTRE PRISE CHAUDIERE. FILS NEUTRE
SECTIONNÉ SUR CIRCUIT CHAUDIERE. .
MISE EN SÉCURITÉ.
RECHERCHE DE SECONDE PANNE SUR CIRCUIT PRISE CHAMBRE, COULOIR, CUISINE.
CONSTAT : PRÉSENCE DE TENSION MAIS PAS DE 230V SUR CE CIRCUIT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR RECHERCHE DE PANNE SUR
CIRCUIT CUISINE, CHAMBRE ET COULOIR
--
INTERVENTION DU 22/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE ET TEST DE L'INSTALLATION
CONSTAT : PRÉSENCE DE 177VOLTS SUR CIRCUIT PRISE
MISE HORS TENSION
DÉMONTAGE DES PC
REMARQUE : ABSENCE DE CONTINUITÉ SUR CIRCUIT PC.
FOURNITURE ET POSE DES PC A L'IDENTIQUE.
MISE EN SÉCURITÉ CIRCUIT PC.
CONTRÔLE PLAFONNIER, CIRCUIT PC ABSENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX CIRCUIT
PC DONC UN POUR LA CHAUDIERE ET CIRCUIT CUISINE EN APPARENT

--

INTERVENTION DU 29/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
DÉMONTAGE PRISE DE COURANT COULOIR POUR ALIMENTER LES PRISES DE COURANT
CAR ABSENCE DE TERRE
INTERVENTION PRÉVU POUR FINALISER L'INSTALLATION EN APPARENT DÉBUT
JANVIER VU AVEC LA LOCATAIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA PRISE FOUR
CONSTAT: PRÉSENCE DE 170 VOLTS AU LIEU DE 230 VOLTS
CONTRÔLE COMPLET DE L'INSTALLATION REPLANIFIÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
PRÉSENCE DE 70 VOLTS AU LIEU DU 230 VOLTS SUR 3 CIRCUITS CUISINE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ÉTABLISSEMENT DU DEVIS POUR MISE EN APPARENT DE 3 NOUVEAUX CIRCUITS
D'ALIMENTATION PC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 31/03/26 a 10H10 M. E ROCHE
BB AB Email envoyé le 24/03/26 a 10H50 M. E ROCHE
FM LCOMPTER Email envoyé le 02/03/26 a 13H45 EROCHE@AIGUILLON.COM
0501 : MSG LAISSÉ POUR PRÉVENIR QU'ON SERA LA VERS 12H

AT LGESTION Email envoyé le 01/12/25 a 14H04 M. E ROCHE

0112 : BONJOUR, SERAIT-IL POSSIBLE SVP DE RÉCUPÉRER LES PLANS
ELECTRIQUES FAIT PAS L'ELECTRICIEN A L'ORIGINE DE L'INSTALLATION
DANS L'ATTENTE

CL LCOMPTER Email envoyé le 24/11/25 a 16H41 EROCHE@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 13/11/25 a 15H03 M. E ROCHE

Suite a donner : OUI. Le 15/11/2025 a 14:43

Suite a donner : OUI. Le 22/11/2025 a 12:49

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/11/25 A 16:40 M. E ROCHE
Suite a donner : OUI. Le 29/11/2025 a 11:41

Suite a donner : OUI. Le 06/01/2026 a 12:20

Suite a donner : OUI. Le 15/01/2026 a 15:49

Suite a donner : OUI. Le 20/01/2026 a 09:58

Suite a donner : OUI. Le 04/02/2026 a 09:20

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/03/26 A 13:45 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU	1	46,00		92,00
1,00	ELT052-Ff Vérification sécurité élect.T4	2	130,00		130,00
4,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 15/11	3	46,00		184,00
3,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 22/11	4	46,00		138,00
2,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 29/11	6	46,00		92,00
4,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 20/01	8	46,00		184,00
1,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 15/01	9	46,00		46,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 04/02	10	47,20	94,40
TOTAL H.T.				960,40
T.V.A. a 10,00%				96,04
TOTAL T.T.C.En EURO				1056,44

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.