

N/REF : 6/03/2026 16H39 C:000073 I:02314
V/REF : AC/C41732
V/Email reçu le Vendredi 06/03/2026 a 16H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JBV
IMMEUBLE : J.B. VIGIER -JBV
RUE JEAN BAPTISTE VIGIER
N° 81A A 81F
44400 REZE

Rennes, le 31 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 81F RUE JEAN BAPTISTE VIGIER - CHOPIN
FUIITE CAVE 6578 - LOGEMENT DU DESSUS VACANT

— LOGEMENT 6577 DANS LE BATIMENT F : MR NICOLLEAU 06 27 08 23 68

MOTIF : RECHERCHE DE FUIITE

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR COLONNE EAUX USÉES QU'Y CORRESPOND AU BATIMENT 7
CONTROLE DU LOGEMENT CORRESPONDANT A LA FUIITE (6577)
CONSTAT : UNE TRAPPE DE VISITE SERA A INSTALLER AFIN DE CONTROLER LA
COLONNE SITUÉ DERRIERE LE WC (LOCATAIRE SOUHAITE QUE L'ON PRENNE RENDEZ
VOUS AVEC LUI UN AUTRE JOUR)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUIITE DESTRUCTIVE
REMARQUE : PAS BESOIN, D'INSTALLER UNE TRAPPE DE VISITE AU-DESSUS DES WC
IL Y EN AVAIT UNE EXISTANTE DANS LA CHAMBRE DANS LE PLACARD
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE CONSTATÉE SUR PVC DN 90 QUI SE REPIQUE DANS LA COLONNE
EN FONTE. L'EMPOITURE DE LA COLONNE FONTE DU WC EST FUYARD
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
BURINAGE DE LA DALLE
RÉPARATION PIEDS DE COLONNE EN FONTE
REPRISE PVC WC
REPOSE WC
RACCORDEMENT
DÉBOUCHAGE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE LAINE DE ROCHE POUR ISOLATION PHONIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CRÉATION TRAPPES DE VISITES DANS LA CHAMBRE POUR ACCES SALLE DE BAIN, WC
ET BAIGNOIRE
ISOLATION ET REBOUCHAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/03/26 a 15H51 Mme C. CHOPIN
MG LCOMPTER Email envoyé le 16/03/26 a 14H46 Mme C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	174,96	174,96

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	3	185,25	185,25
2,00	PBL022-Saigné mur&sol ds béton yc reb/ml	3	51,46	102,92
1,00	PBL110-Ff Répar.fuite s/Colonne Eu	3	138,94	138,94
1,00	PBL076-Rempl.coude d'évacuation (pipe)WC	3	104,97	104,97
2,00	PBL025-Isolant dans trappe de visite	5	25,73	51,46
1,00	PBL048-Création trappe visite	5	133,79	133,79
TOTAL H.T.				892,29
T.V.A. a 10,00%				89,22
TOTAL T.T.C.En EURO				981,51

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.