

**N/REF** : 17/02/2026 14H20 C:000053 I:12078  
**V/REF** : AC/C40176  
V/Appel du Mardi 17/02/2026 a 14H20

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. JDAB  
**IMMEUBLE** : JARDIN AUBRIERE-JDAB  
2-14, IMPASSE DE L'AUBRIERE  
JARDINS DE L'AUBRIERE  
35890 LAILLE

Rennes, le 12 Mai 2026

**Référence Marché**: 024054-PBS-004

**LOCALISATION** : 2 IMPASSE DE L'AUBRIERE - MME AUGARD 07 70 26 50 84  
RDC PORTE 2 - MAISON

**MOTIF** : FUITE SUR TUYAU EVAC CHAUFFE EAU, ÇA COULE SUR LES PLAQUES CUISSON

**Donneur d'ordre** : M. C. YAUCAT-GUENDI

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

**INTERVENTION DU 17/02**

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
FUITE SUR LE TUYAU DE CONDENSATION VENTOUSE DEPUIS 1AN  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL  
REINTERVENTION LE 18/02 POUR CHANGEMENT COMPLET DES TUYAUX DE CONDENSATION

--

**INTERVENTION DU 18/02**

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
DEPOSE CONDUITE DE CONDENSATION.  
FOURNITURE ET POSE CONDUITE DE CONDENSATION.  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL  
REMARQUE : NOUVELLE INTERVENTION A REPROGRAMMER LORSQUE LE PLACO SERA SEC AFIN DE CONTRÔLER AVANT QUE LES COFFRAGES SOIENT FERMÉS DÉFINITIVEMENT

--

**INTERVENTION DU 19/02**

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CONTRÔLE DES TRAVAUX RÉALISÉS LA VEILLE  
AUCUNS SOUCIS  
CONTRÔLE DE LA CHAUDIERE  
CONSTAT: CHAUDIERE A DU MAL A DÉMARRER ET LORSQU'ELLE DÉMARRE TREMBLE

ÉNORMÉMENT  
PRÉVOIR DE TOUTE URGENCE UN CONTRÔLE DE LA CHAUDIERE PAR ENTREPRISE SOUS  
CONTRAT, BEAUCOUP DE POUSSIERE DANS LA CHAUDIERE ET POTENTIELLE PRÉSENCE  
D'EAU SUITE FUITE SUR CONDUIT  
MISE EN ROUTE DE CHAUDIERE RÉUSSI  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL  
FINALISATION CHANTIER AVEC RÉALISATION COFFRAGE A PRÉVOIR LORSQUE LE  
PLACO SERA SEC

INTERVENTION DU 19/02  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
CHANGEMENT DU TERMINAL EXTÉRIEUR  
OUVERTURE DU PLACO  
CHANGEMENT DU COLLIER SANS JOINT DÉPART CHAUDIERE PAR UN COLLIER AVEC  
JOINT  
CONTRÔLE CHAUDIERE  
RESTE A FAIRE : POSE DE 4 COLLIERS DE VENTOUSE LORSQUE LE PLACO SERA SEC  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : 29/04 : MESSAGE VOCAL

AT LCOMPTER Email envoyé le 20/02/26 a 08H42 M. C. YAUCAT-GUENDI

NR LCOMPTER Email envoyé le 19/02/26 a 10H50 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER Email envoyé le 18/02/26 a 17H16 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

MB LCOMPTER Email envoyé le 18/02/26 a 12H15 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

MB LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 12:13 M. C. YAUCAT-GUENDI  
Suite a donner : OUI. Le 18/02/2026 a 16:43

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 18/02/26 A 17:14 M. C. YAUCAT-GUENDI  
NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/02/26 A 10:48 M. C. YAUCAT-GUENDI

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule

auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité                       | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |         |
|--------------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------|
| 6,00                           | MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU 18/02  | 4    | 51,46   | 308,76  |
| 6,00                           | MOE001-H(s) Plombier hors BPU            | 4    | 51,46   | 308,76  |
| 1,00                           | PBL115-FP.Conduit évac.chaudiere Hs BPU  | 4    | 329,34  | 329,34  |
| 5,00                           | MOE001-H(s) Plombier hors BPU 19/02      | 50   | 51,46   | 257,30  |
| 1,00                           | PBL078-FP.Conduit/sortie chaudiereHs BPU | 50   | 288,17  | 288,17  |
| TOTAL H.T. ....                |                                          |      |         | 1492,33 |
| T.V.A. a 10,00% .....          |                                          |      |         | 149,23  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO _____ |                                          |      |         | 1641,56 |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Juin 2026**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.