

N/REF : 15/05/2025 11H13 C:000053 I:02505
V/REF : AC/C19417
V/Email reçu le Jeudi 15/05/2025 a 11H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LHA
IMMEUBLE : HAREL DE LA NOE -LHA
1-4 ,SQUARE LOUIS HAREL
DE LA NOE
35000 RENNES

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024089-MNU-002

LOCALISATION : ALLEE 3 NOE - MME MELLAL 06 05 95 46 87
LOGEMENT N° 101543, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : VOLET ROULANT BLOQUÉ FERMÉ

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEMONTAGE FACADE DU VOLET A MANIVELLE
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : TREUIL ET MANIVELLE HS
REMONTAGE DE LA FACADE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 26/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DU COFFRE
DEPOSE TREUIL DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU TREUIL
DEPOSE MANIVELLE DEFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE MANIVELLE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 26/05/25 a 14H30 AGUILLO@AIGUILLON.COM

CL LGESTION Email envoyé le 16/05/25 a 13H32 AGUILLO@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/05, PREVOIR REMPLACEMENT TREUIL ET MANIVELLE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/05/25 A 13:29 MME A GUILLO
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/05/25 A 14:27 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.

Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Menuiser Hors BPU le 16/05	1	40,00	40,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	35,00	35,00
1,00	MEN068-Rempl.treuil de volet roulant	2	130,00	130,00
1,00	MEN076-Rempl.Tringle complet volet roul.	2	40,00	40,00
TOTAL H.T.				245,00
T.V.A. a 10,00%				24,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>269,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.