

N/REF : 11/02/2025 10H29 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C28097
V/Appel du Mardi 11/02/2025 a 10H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE -VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
. 35200 RENNES

Rennes, le 16 Septembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 4 VARSOVIE - M. SESAY 07 89 64 69 38 *NE PARLE QUE ANGLAIS
LOGEMENT N° 007454, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : LA RADIATEUR DE LA CHAMBRE NE FONCTIONNE PLUS

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE
CONSTAT : ROBINET THERMOSTATIQUE DE LA CHAMBRE HS, FUITE EN COURS
TENTATIVE DE DÉGRIPPAGE : DÉGRIPPAGE NON CONLUANT
REMARQUE : APPEL GESTIONNAIRE POUR COUPURE VANNE CHAUFFAGE (ACCORD)
COUPURE VANNE CHAUFFAGE EN VIDE SANITAIRE
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉPOSE CORPS ET ROBINET THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE CORPS THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE TETE THERMOSTATIQUE
REMISE EN PRESSION DU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 15/09/25 a 12H16 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 08/09/25 a 12H31 Mme A JUDAIS
BB AB Email envoyé le 25/08/25 a 12H27 Mme A JUDAIS
NR AB Email envoyé le 04/08/25 a 10H43 Mme A JUDAIS

NR	AB Email envoyé le 28/07/25 a 09H47 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 21/07/25 a 09H56 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 15/07/25 a 10H02 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 07/07/25 a 09H53 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 30/06/25 a 10H10 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 23/06/25 a 09H51 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 16/06/25 a 10H02 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 10/06/25 a 09H56 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 02/06/25 a 09H44 Mme A JUDAIS
MB	AB Email envoyé le 26/05/25 a 10H13 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 19/05/25 a 09H52 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 12/05/25 a 16H38 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 05/05/25 a 09H57 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 28/04/25 a 09H54 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 22/04/25 a 09H53 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 07/04/25 a 10H29 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 31/03/25 a 09H59 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 24/03/25 a 10H00 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 17/03/25 a 09H49 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 10/03/25 a 10H04 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 03/03/25 a 09H45 Mme A JUDAIS
NR	AB Email envoyé le 24/02/25 a 09H37 Mme A JUDAIS
MB	AB Email envoyé le 17/02/25 a 14H34 Mme A JUDAIS
MG	LCOMPTER Email envoyé le 12/02/25 a 09H31 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00	70,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	80,00
TOTAL H.T.				150,00
T.V.A. a 10,00%				15,00
TOTAL T.T.C.En EURO				165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.