

N/REF : 6/10/2025 11H18 C:000053 I:02450
V/REF : AC/C29591
V/Email reçu le Lundi 06/10/2025 a 11H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ELD
IMMEUBLE : ELODEE - ELD
44, RUE DE LA REPUBLIQUE
35150 CORPS NUDS

Rennes, le 17 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 44 REPUBLIQUE - MR SOLLIER 06 15 04 18 01
LOGEMENT N° 108805, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : REMPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE FUYARD 150L TRÉPIED

Donneur d'ordre : M. W CHOUARAN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 15/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON D'EAU CHAUDE 150L
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ ET SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/10/25 a 12H29 M. W CHOUARAN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	4	550,00	550,00
TOTAL H.T.					550,00
T.V.A. a 10,00%					55,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>605,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.