

N/REF : 9/05/2025 10H32 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C19024
V/Email reçu le Vendredi 09/05/2025 a 10H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 29 Octobre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 21 DULLIN - MR ABDU ABAKER 07 67 82 22 64
LOGEMENT N° 004222, PORTE N°4222, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT RADIATEUR CUISINE
!! REPOSITIONNER COMPTEUR CALORIFIQUE SUR LE RADIATEUR (COMPTEUR DANS
LE LOGEMENT)

Donneur d'ordre : M. C YAUCAT-GUENDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 12/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE RADIATEUR CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
TENTATIVE D'ACCES DANS LE LOGEMENT AVEC LA CLÉ PASS MAIS LA PORTE NE
S'OUVRE PAS
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DEPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
MISE EN SECURITÉ RADIATEUR CAR INSTALLATION NON TERMINÉE
REMARQUE : PREVOIR MODIFICATION DES RACCORDS DU RADIATEUR CAR NE PASSE
PAS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 24/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RADIATEUR
DEPOSE ECROU LIBRE TÉLESCOPIQUE DÉPART RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE ECROU LIBRE ROBINET RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 27/10/25 a 09H55 CYAUCATGUENDI@AIGUILLON.COM

LE LGESTION Email envoyé le 23/06/25 a 15H33 M. C YAUCAT-GUENDI

BONJOUR, POUVEZ VOUS SVP NOUS DIRE SI LE LOGEMENT EST TOUJOURS SUR PASS CHANTIER? SI CE N'EST PAS LE CAS, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU NOUVEAU LOCATAIRE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

MB LGESTION Email envoyé le 02/06/25 a 13H12 M. C YAUCAT-GUENDI

LE LGESTION Email envoyé le 12/05/25 a 15H05 M. C YAUCAT-GUENDI

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/05, NOUS AVONS COMMANDÉ LE RADIATEUR AUPRES DE NOTRE FOURNISSEUR CEPENDANT IL Y A UN MOIS DE DÉLAI DE LIVRAISON. LE LOGEMENT EST SUR PASS JUSQU'AU 21/05. POURRIEZ VOUS NOUS COMMUNIQUER LORQUE CELA SERA POSSIBLE, LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRE AFIN DE REPROGRAMMER LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR.

DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.
Suite a donner : OUI. Le 17/10/2025 a 15:47

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 27/10/25 A 09:55 M. C YAUCAT-GUENDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL144-FP.1	Radiat.lamella	52	340,00	340,00
1,00	DEP002-Dépl.	le 23/06	52	20,00	20,00

TOTAL H.T.	360,00
T.V.A. a 10,00%	36,00
TOTAL T.T.C.En EURO	396,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.