

N/REF : 24/09/2025 10H28 C:000073 I:02288
V/REF : AC/C28806
V/Email reçu le Mercredi 24/09/2025 à 10H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IDP
IMMEUBLE : ILOTS DU PLESSIS-IDP
1/3/5, RUE JOSEPHINE BAKER
LES ILOTS DU PLESSIS
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le

30 Novembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 1 BAKER - DALHOUMI SAIF 06 01 29 09 20 / 02 40 94 12 28
LOGEMENT N° 108242, PORTE N°11, 1° ÉTAGE

MOTIF : FOURNITURE POSE BARRE DOUCHE
CONTRÔLE PAROI DE DOUCHE (FUITE)

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/10

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DE LA COLONNE DE DOUCHE EXISTANTE
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE ET D'UN POMMEAU DE DOUCHE
CONTRÔLE DE LA PAROI DE DOUCHE
CONSTAT: PROFILÉ MANQUANT
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--

INTERVENTION DU 03/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEPOSE PROFILÉ PAROI DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DE 2 PROFILÉS AU NIVEAU DE LA PAROI DE DOUCHE
LA PAROI DE DOUCHE A ÉTÉ MAL INSTALLÉ A LA POSE, PROBLEME D'EQUERRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 28/11/25 à 10H37 tcermelli@aiguillon.com

2811 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT SI VOUS
SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE NOUS FAIRE
PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.
--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 16H23 TCERMELLI@AIGUILLON.COM

1911 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 04/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 11H50 TCERMELLI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 03/11, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA PAROI DE DOUCHE.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/10/25 A 11H18 TCERMELLI@AIGUILLON.COM

0710: MSG REP

0310: MSG REP

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/10/25 A 11:18 M. T CERMELLI SUITE A
DONNER : OUI. LE 03/11/2025 A 18:08

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 11:50 M. T CERMELLI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/25 A 16:22 M. T CERMELLI

NR LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/11/25 A 10:35 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL061-FP.Barre de douche	2	95,00	95,00
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	3	50,00	50,00
1,00	PBL040-Rempl. joints porte douche	3	30,00	30,00

TOTAL H.T.	175,00
T.V.A. a 10,00%	17,50
TOTAL T.T.C.En EURO	192,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.