

N/REF : 23/06/2025 13H23 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C22218
V/Email reçu le Lundi 23/06/2025 a 13H23

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le

26 Décembre 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 8 ANJOU - MONSIEUR AHMADZAI 07 73 54 22 42
LOGEMENT N° 005646, PORTE N°5646, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 1

MERCI DE COORONNER IMPERATIVEMENT VOS INTERVENTIONS AVEC ENTREPRISE
LUCAS MR DE COURTES 06.99.34.81.69

MOTIF : REMPLACEMENT DE LA KITCHINETTE AVEC REMPLACEMENT DU
MEUBLE BAS 1 PORTE + 1 EVIER 1 BAC (AVEC ROBINETTERIE ET BRANCHEMENT) +
PLAQUES DOMINOS + REMPLACER LE FRIGO TABLE TOP
POSE LAVABO PORCELAINE COLONNE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ÉLÉMENT SANITAIRE
DEPOSE KITCHINETTE
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NOUVELLE PRISE DE RÉFÉRENCES POUR COMMANDE (DISPONIBILITÉ : 19/09)
REMARQUE : LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR LAVABO SERA A PRÉVOIR AINSI QUE
QU'UN REPRISE PVC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 22/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION

REPLACEMENT KITCHENETTE
INSTALLATION PLAQUE ÉLECTRIQUE
TROU SCIE CLOCHE DANS LE MEUBLE POUR ACCES PRISE ÉLECTRIQUE
RÉFRIGÉRATEUR
ET PLAQUE DE CUISSON
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
RÉFECTION JOINTS DE FAIENCE
REPLACEMENT LAVABO AVEC COLONNE
REPLACEMENT MITIGEUR LAVABO
REPRISE PVC REPRISE EF ET ECS
REMISE SOUS TENSION
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE SUR LE RACCORD DE DILATATION
COUPURE D'EAU
RÉPARATION RACCORD DE DILATATION
REPLACEMENT BONDE ET SIPHON
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LIVRAISON RÉFRIGÉRATEUR AGENCE AIGUILLON KENNEDY
AUTRE REMARQUE : ACCORD GESTIONNAIRE POUR REMPLACEMENT MITIGEUR DOUCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LA CLÉ PASS NE FONCTIONNE PAS, PERSONNE SUR PLACE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LE LOGEMENT EST RELOUÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 14/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : SECTION DE CÂBLE ALIMENTATION TABLEAU EN 10 CARRÉ SOUS
INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 63A PAS AUX NORMES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 03/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION.
REPLACEMENT DES DEUX ALIMENTATION TABLEAU 10CARRÉ EN 16 CARRÉ.
CONTROLE SERRAGE TABLEAU.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 03/12/25 a 11H56 salimohamed@aiguillon.com

05/11 : MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 10H08 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 30/09, POUVEZ VOUS SVP NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOCATAIRE AFIN DE REPROGRAMMER NOTRE INTERVENTION. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 15H48 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM

2210: MERCI DE NOUS CONFIRMER LORSQUE NOUS POURRONS FINALISER NOTRE INTERVENTION (RÉFRIGÉRATEUR LIVRÉ?), DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
--

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 23/09/25 A 16H46 MME S ALI MOHAMED

POURRIEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE LE RÉFRÉGERATEUR AURA ÉTÉ LIVRÉ ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/08/25 A 15H50 MME S ALI MOHAMED

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/08/25 A 15H50 MME M LEFEUVRE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/07/25 A 15H46 MME S ALI MOHAMED

POURRIEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE NOUS POURRONS REPOSER LES ÉLÉMENTS ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
SUITE A DONNER : OUI. LE 07/08/2025 A 10:12

SUITE A DONNER : OUI. LE 26/09/2025 A 09:13

SUITE A DONNER : OUI. LE 30/09/2025 A 13:03

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 22/10/25 A 15:48 MME S ALI MOHAMED

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/11/25 A 10:08 MME S ALI MOHAMED

Suite a donner : OUI. Le 14/11/2025 a 16:25

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 11:55 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Fourniture Kitchenette/Plaques	1	611,42		611,42
5,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 22/09	6	50,00		250,00
2,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	6	125,00		250,00
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	6	180,00		180,00
1,00	Réfrigérateur Table Top	6	339,64		339,64
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 14/11	10	50,00		100,00
4,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	11	8,00		32,00
TOTAL H.T.					1763,06
T.V.A. a 10,00%					176,30
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1939,36</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Janvier 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.