

N/REF : 3/02/2026 13H30 C:000502 I:15870
V/REF : 869959
V/Email reçu le Mardi 03/02/2026 à 13H30

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 0329

IMMEUBLE : ENS.LA POTERIE -0329
26 A 32, RUE LOUIS PETRI
L'ENSEIGNE DE LA POTERIE
35200 RENNES

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes

LOCALISATION : 32 RUE LOUIS PETRI - MME MUKAMPOGAZI : 06 78 13 90 20

MOTIF : FUIITE SUR TUYAUX EC DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : Mme C. MAISONNEUVE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE EN CONTINU SUR PER NOURRICE CHAUFFAGE SOUS BAIGNOIRE
PER PERCÉ AU NIVEAU DE LA BAGUE ÉCROU LIBRE PER
COUPURE RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE INSTALLATION
DÉCOUPE SECTION PER CHAUFFAGE FUYARDE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RACCORD A GLISSEMENT SUR NOURRICE DÉPART
CHAUFFAGE
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 08/02/26 à 10H59 Mme C. MAISONNEUVE
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/26 à 16H21 Mme C. MAISONNEUVE
03/02 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ffait Déplacement Prestation hors BPU	2	37,00	37,00
3,00	H(s) Main d'Oeuvres hors BPU	2	52,00	156,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Raccord(s) PE 15/21	2	10,13	10,13
TOTAL H.T.				203,13
T.V.A. a 10,00%				20,31
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>223,44</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.