

N/REF : 27/08/2025 16H01 C:000039 I:00239
V/REF : AC/C41959
V/Email reçu le Mercredi 27/08/2025 à 16H01

SELON DEVIS N° 5070128

V/REF.IMM. HCH

IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le 10 Mars 2026

Référence Marché: 024089-MNU-001

LOCALISATION : ALLEE 33 CHALAIS - MME FANTOU 06 70 98 68 60
LOGEMENT N° 008781, PORTE N°8781, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5070128 du 23/07/2025 d un montant de
513,52€ TTC

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de menuiserie

INTERVENTION DU 30/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
OUVERTURE DU COFFRE DE VOLET ROULANT
DECROCHER LE TABLIER DU VOLET ROULANT
DEPOSE ET ENLEVEMENT TREUIL, ROUE ET COURONNE
FOURNITURE, POSE ROUE ET COURONNE SUR MOTEUR
FOURNITURE, POSE MOTEUR
RACCROCHER LE TABLIER DE VOLET ROULANT AU MOTEUR
RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
REMISE EN TENSION
CONTROLE DE LA TENSION ÉLECTRIQUE DES VOLETS ROULANTS ET DU BON
FONCTIONNEMENT
REFERMER LE COFFRE DU VOLET ROULANT

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 10/03/26 a 11H08 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 02/03/26 a 10H02 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 23/02/26 a 11H12 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 16/02/26 a 10H27 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 09/02/26 a 09H57 Mme A. CATALDI

NR AB Email envoyé le 02/02/26 a 10H25 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 26/01/26 a 10H14 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 19/01/26 a 10H38 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 12/01/26 a 10H10 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 05/01/26 a 10H25 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 22/12/25 a 14H26 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 08/12/25 a 10H21 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 01/12/25 a 09H50 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 24/11/25 a 10H37 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 17/11/25 a 09H56 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 12/11/25 a 09H54 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 03/11/25 a 09H51 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 27/10/25 a 09H54 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 20/10/25 a 09H48 Mme A. CATALDI
NR AB Email envoyé le 13/10/25 a 10H10 Mme A. CATALDI
BB AB Email envoyé le 02/10/25 a 11H09 Mme A. CATALDI
MG LCOMPTER Email envoyé le 01/10/25 a 15H57 Mme A. CATALDI
2808 : MESS RÉPONDEUR
--
BB TT Email envoyé le 23/07/25 a 15H02 Mme A. CATALDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux règles de l'art.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	466,84	466,84
	TOTAL H.T.		466,84
	T.V.A. a 10,00%		46,68
	TOTAL T.T.C.En EURO		513,52

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.