

N/REF : 11/02/2026 15H14 C:010624 I:17007

FISHER MARTINE

V/Email reçu le Mercredi 11/02/2026 a 15H14

**1 ALLEE DE LA LIVAUDAIS
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS**

IMMEUBLE : 1 LIVAUDAIS

1 ALLEE DE LA LIVAUDAIS
35430 ST JOUAN DES GUERETS

Rennes, le

24 Avril 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 LIVAUDAIS - MME FISHER 06 41 52 82 76

MOTIF : LA POMPE EP DISFONCTIONCTIONNE A NOUVEAU
PAS D'EAU A ARRIVER

Donneur d'ordre : Mme M FISHER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 13/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

BY PASS DE LA POMPE

PRÉVOIR VIDANGE CUVE PLUVIALE ET VÉRIFIER LA CREPINE

PRÉVOIR LA CRÉATION D'UN BY PASS EF, EP VIA RÉSEAU

INTERVENTION REPLANIFIÉE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : DYSFONCTIONNEMENT DE L'AMORÇAGE DE LA POMPE PROBABLEMENT LIÉ
AU CONDENSATEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE INSTALLATION

CONSTAT : PAS DE PROBLEME CONSTATÉE AU NIVEAU CRÉPINE, LA POMPE A DES
PROBLEMES D' AMORÇAGE PROBABLEMENT LIÉE AU CONDENSATEUR.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 23/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE INSTALLATION

CONSTAT : DIFFICULTÉS DE LANCEMENT DU MOTEUR DE LA POMPE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
NOUVELLE INTERVENTION A PROGRAMMER POUR REMPLACEMENT DU CONDENSATEUR
--
INTERVENTION DU 03/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DE L'ANCIEN CONDENSATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU CONDENSATEUR
RÉAMORÇAGE DE LA POMPE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DES MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 03/04/26 a 16H25 MARTINEFISHER@YAHOO.COM
REGLEMENT PAR CHEQUE N°5722565 BNP
REGLEMENT PAR CHEQUE N°5722561 BNP
AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 16/02/26 A 10H25 MME M FISHER
SUITE A DONNER : OUI. LE 23/03/2026 A 11:21
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/04/26 A 16:25 MME FISHER M

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 13/02	1	72,01		72,01
1,00	Diagnostic Pompe le 23/03	3	100,00		100,00
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 03/04	4	72,01		72,01
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	42,48		42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	3	42,48		42,48
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	4	42,48		42,48
1,00	FP Condensateur	4	30,88		30,88
TOTAL H.T.					402,34
T.V.A. a 10,00%					40,23
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>442,57</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.