

N/REF : 8/09/2025 22H54 C:000039 I:00239
V/REF : AC/C27476
V/Email reçu le Lundi 08/09/2025 a 22H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Avril 2026

Référence Marché: 024071-ELT-001
LOCALISATION : SQUARE 6 CHALAIS - MADAME BANGOURA M'MAH, 06 52 43 74 71
LOGEMENT N° 004372, PORTE N°4372, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ NÉCESSAIRE A L'OBTENTION DU CONSUEL
Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT RELOUÉ, INTERVENTION NON RÉALISABLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT PRISE DE CUISINE
SUPPRESSION D'UNE PRISE DE CUISINE
REPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR ET D'UNE PRISE DANS LA CHAMBRE
MISE SOUS TENSION
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR LA SUITE DES TRAVAUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

--
INTERVENTION DU 08/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION
FOURNITURE ET POSE GOULOTTE
TIRAGE DE LA NOUVELLE ALIMENTATION 6 CARRÉ EN 16 CARRÉ
DÉPOSE, ENLEVEMENT DE L'ANCIEN TABLEAU ÉLECTRIQUE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT NOUVEAU TABLEAU
FOURNITURE ET POSE DE L'INTERDIT ET DES DISJONCTEURS DU MEME CALIBRE

FOURNITURE ET POSE BOÎTE DE DÉRIVATION A L'EMPLACEMENT DE L'ANCIEN
TABLEAU

REMISE SOUS TENSION

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

REMARQUE : INTERVENTION PROGRAMMÉE POUR LA SUITE DES TRAVAUX

--

INTERVENTION DU 09/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

MISE HORS TENSION

TIRAGE DE L'ALIMENTATION BOÎTIER DE CONTRÔLE CHAUFFAGE

FIXATION DU BOÎTIER DE CONTRÔLE CHAUFFAGE ET DE L'INTERPHONE

REMISE SOUS TENSION

CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 14/04/26 a 12H13 acataldi@aiguillon.com

AT LCOMPTER Email envoyé le 02/04/26 a 16H01 Mme A. CATALDI

NR LGESTION Email envoyé le 24/12/25 a 16H12 acataldi@aiguillon.com

2412 : MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU
LOGEMENT 4372 AFIN DE RÉALISER LE CONSUEL, DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

--

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 16H54 ACATALDI@AIGUILLON.COM

0812 : MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU
LOGEMENT 4372 AFIN DE RÉALISER LE CONSUEL, DANS CETTE ATTENTE,
CORDIALEMENT

--

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/11/25 A 11H27 ACATALDI@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 12/11, SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON
INTERVIENNE AVEC LES NOUVEAUX LOCATAIRES EN PLACE? SI OUI MERCI DE BIEN
VOULOIR NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES NOUVEAUX LOCATAIRE OU
DEVONS NOUS ANNULER LA DEMANDE?

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/11/25 A 11:26 MME A. CATALDI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/12/25 A 16:52 MME A. CATALDI

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/12/25 A 16:09 MME A. CATALDI

Suite a donner : OUI. Le 02/04/2026 a 12:30

Suite a donner : OUI. Le 08/04/2026 a 13:46

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 14/04/26 A 12:12 MME CATALDI A.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	ELT002-Rempl.Interrupteur	2	20,52		20,52
2,00	ELT010-Rempl.Prise cour.bipol.+T 10-20A	2	17,44		34,88
2,00	ELT081-FP.Moulure électrique/ml	3	13,34		26,68
3,00	ELT088-FP.Fil élect.16x2 alim./ml	3	8,21		24,63
1,00	ELT046-M.en pl.Tab.él.compl.>T3 ss chauff	3	389,99		389,99
5,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 09/04	5	47,20		236,00
TOTAL H.T.					732,70
T.V.A. a 10,00%					73,27
TOTAL T.T.C.En EURO					805,97

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.