

N/REF : 17/02/2026 10H30 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C37202
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 a 10H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35200 RENNES

Rennes, le 29 Avril 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 14 RUE L. ET R. MOINE - M. MME AUGUSTIN 06 41 11 11 24 / 07 84 83 70 32
LOGEMENT N° 003844, PORTE N°3844, 10° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR SÉJOUR

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RADIATEUR FUYARD
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 27/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
REPLACEMENT RADIATEUR
MODIFICATION TUYAUTERIE
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 28/04/26 a 17H10 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU	2	51,46	154,38
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	51,46	154,38
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.LAMELLA hors BPU	2	583,45	583,45
TOTAL H.T.				892,21
T.V.A. a 10,00%				89,22
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>981,43</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.